

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
 INDICADORES

INSTIUCIÓN: 2111118118 - Secretaría de Desarrollo Social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E032 - Infraestructura Social Basica

UNIDAD RESPONSABLE: 1118-2411 - Dirección de Servicios Comunitarios

ACTIVIDAD: F.P. C03.A02 - Modernización del Sistema Eléctrico de Distribución en Media y Baja Tensión en la Comunidad, Punta Allen, Reserva de La Biosfera de Sian Ka'an, Quintana Roo.

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	
09/07/2021	

Indicador: SEDESOT2C3A2 - Porcentaje de avance de la ejecución de la Modernización del Sistema Eléctrico de Distribución en Media y Baja Tensión en la Comunidad, Punta Allen, Reserva de La Biosfera de Sian Ka'an, Quintana Roo.

NUMERADOR		DENOMINADOR	
Avance en la ejecución de la obra		Total en la ejecución de Obra programada	
Unidad de Medida del Numerador		Unidad de Medida del Denominador	
504 - Obras ()		504 - Obras ()	


Año:	Valor:	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización													
							Verde	Amarillo	Rojo											
2019	0.000	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999									
							Calendario Programado													

Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
NUMERADOR	0.000	20.000	50.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	70.000
DENOMINADOR	1.000	10.000	30.000	30.000	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000
Total														

C. RAMON ARTURO PARRA CRUZ  
 DIRECTOR DE SERVICIOS COMUNITARIOS

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MOLGORA  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
 Revisó

ING. JULIO CESAR LARA MARTINEZ  
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01  
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA  
 09/04/2021

Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
DENOMINADOR	1,000	10,000	30,000	30,000	30,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	40,000	
<b>AVANCES PROGRAMÁTICOS</b>														
Programado	Trimestral			Acumulado									Trimestral	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Denominador		
abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	%		
100,000	175,000	175,000	100,000	100,000	100,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	75,000	75,000	0.00%	
<b>RESULTADOS</b>														
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo			Observaciones										
175,000	ROJO			La obra se encuentra a un 70% de avance físico. Se han realizado trabajos de colocación de 60 postes con retenidas, estructuras y 50% del tendido cableado en media y baja tensión.										

C. RAMÓN ARTURO PARRA CRUZ  
 DIRECTOR DE SERVICIOS COMUNITARIOS

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MOLGORA  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
 REVISO

ING. JULIO CESAR LARA MARTINEZ  
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL