



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2021

INSTITUCIÓN: 211118118 - Secretaría de Desarrollo Social
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E032 - Infraestructura Social Básica
UNIDAD RESPONSABLE: 1118-2411 - Dirección de Servicios Comunitarios
ACTIVIDAD: F.P.C03.A02 - Modernización del Sistema Eléctrico de Distribución en Media y Baja Tensión en la Comunidad, Punta Allen, Reserva de La Biosfera de Sian Ka'an, Quintana Roo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	SEDESOT2C3A2 - Porcentaje de avance de la ejecución de la Modernización del Sistema Eléctrico de Distribución en Media y Baja Tensión en la Comunidad, Punta Allen, Reserva de La Biosfera de Sian Ka'an, Quintana Roo.
-----------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Avance en la ejecución de la obra	Unidad de Medida del Numerador	504 - Obras ()
DENOMINADOR	Total en la ejecución de Obra programada	Unidad de Medida del Denominador	504 - Obras ()

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde	Amarillo	Rojo				
Año: 2019	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001	
Valor:	0.000	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Calendario Programado

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000
DENOMINADOR	1.000	10.000	30.000	30.000	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

Calendario Ejecutado

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	20.000	50.000	10.000	17.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000

LIC. RAMÓN ARTURO PARRA CRUZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS COMUNITARIOS

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

ING. JULIO CESAR LARA MARTINEZ
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

laboró

Revisó

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES


TRIMESTRE			
1	2	3	4


FECHA
09/07/2021


Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	10.000	30.000	30.000	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	101.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	49.180	49.180	100.000	100.000	99.010	99.010	99.010	-50.000	1.667

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
49.180	ROJO	La obra de la Modernización se encuentra debidamente concluida y migrada, actualmente en operación. No se ha cerrado su conclusión al 100% físicamente debido a que se están realizando pruebas de funcionamiento y registros para el informe que la Comisión Federal de Electricidad deberá entregar a la SEDESOL. Cabe mencionar que para este periodo de pruebas, la Comisión solicitó a la SEDESOL mediante oficio número VMSM-SEZGO-059-2021, una ampliación al Convenio de 45 días naturales, con la finalidad de dejar la red operando correctamente. La SEDESOL autorizó dicha ampliación mediante oficio SEDESOL/DS/SSDS/DPS/0354/VI/2021. El convenio modificatorio se encuentra en firma por parte de la Comisión en la ciudad de México.


 LIC. RAMÓN ARTURO PARRA CRUZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS COMUNITARIOS
 laboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

 Revisó

ING. JULIO CESAR LARA MARTINEZ
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

 Autorizó