



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS RURALES
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDHB-02
VICENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 011 511201 INFRAESTRUCTURA BASICA
Proyecto institucional: 23 QUINTANA ROO

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHUMPON DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Fecha de elaboración: 2 de Diciembre de 2011
No. de reporte mensual: 1
De: 21 de Noviembre de 2011
AL: 30 de Noviembre de 2011

Región Indígena: 25 ZONA MAYA
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO
Localidad (es): CHUMPON QUINTANA ROO

Programa: SG ELECTRIFICACIÓN
Subprograma: 02 RURAL b) AMPLIACIÓN
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto)
Contratista: ROMMA ESPECIALIZADA S.A DE C.V.

No. de contrato: OP-FCP-R20-2011-23/11
Fecha de firma del contrato: 31 de Octubre de 2011
Monto del contrato: \$1,061,820.44 (I.V.A. incluido)
Inicio: 3 de Noviembre de 2011
Termino: 31 de Diciembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO		CALENDARIO DE EJECUCIÓN														
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
1	PRELIMINARES	PZA	63.000	\$ 77,251.03										\$ 77,251.03		
2	POSTES	PZA	19.000	\$ 156,914.45										\$ 156,914.45		
3	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION	PZA	11.000	\$ 57,576.76										\$ 57,576.76		
4	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION	PZA	24.000	\$ 78,089.40										\$ 78,089.40		
5	RETENIDAS	PZA	10.000	\$ 22,890.10										\$ 22,890.10		
6	ALUMBRADO PUBLICO	PZA	29.000	\$ 162,958.95										\$ 162,958.95		
7	CONDUCTORES	ML	1,574.000	\$ 187,352.30										\$ 187,352.30		
8	TRANSFORMADORES	PZA	3.000	\$ 110,379.60										\$ 110,379.60		
9	ACOMETIDAS	PZA	43.000	\$ 186,868.69										\$ 186,868.69		
10	TRAMITE DE LIBRANZA	LTE	1.000	\$ 21,539.16										\$ 21,539.16		
Costo total de la obra				\$ 1,061,820.44										\$ 1,061,820.44		
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acreditada)																
FEDERAL				60.00%	\$ 637,092.25									\$ 637,092.25		
ESTATAL				20.00%	\$ 212,364.09									\$ 212,364.09		
MUNICIPAL				20.00%	\$ 212,364.09									\$ 212,364.09		
PARTICIPANTES				0.00%												
Avance Físico-Financiero Programado (%)																
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)																
SEGUIMIENTO																
Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero Efectivo Acumulado	Por Ejercer	1 (JUNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)	
1	PRELIMINARES	0.00%	\$ 77,251.03													
2	POSTES	0.00%	\$ 156,914.45													
3	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION	0.00%	\$ 57,576.76													
4	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION	0.00%	\$ 78,089.40													
5	RETENIDAS	0.00%	\$ 22,890.10													
6	ALUMBRADO PUBLICO	0.00%	\$ 162,958.95													
7	CONDUCTORES	0.00%	\$ 187,352.30													
8	TRANSFORMADORES	0.00%	\$ 110,379.60													
9	ACOMETIDAS	0.00%	\$ 186,868.69													
10	TRAMITE DE LIBRANZA	0.00%	\$ 21,539.16													
Avance Global				0.00%												
FEDERAL																
ESTATAL																
MUNICIPAL																
PARTICIPANTES																
Anticipo amortizado																
Acumulado																

Reviso y valido:

 MIGUEL EZEQUEL RIVERO PALOMO
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
 PRESIDENTE DEL CORESE

NORMA PATRICIA MARTIN PECH
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS DEL H.
 AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".