

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS



Clave y nombre de la Entidad Federativa 23 QUINTANA ROO

Proyecto Institucional 011.5112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra - proyecto o acción Ampliación de Sistema de distribución de agua potable en la localidad de Buena Fe, Municipio de Othon P. Blanco, Quintana Roo.

Programa SC.-Agua Potable

Subprograma 02.-Ampliación

Dependencia Ejecutora CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Contraista EMPRESAS QUITO SA. DE CV.

Region Indígena Maya

Municipio (s) 004 Othon P. Blanco

Localidad (es) 0130 Buena Fe

Fecha de elaboración 30 de noviembre de 2011

No. de reporte mensual 2

Periodo que abarca De 1 de noviembre de 2011

Al 30 de noviembre de 2011

No de contrato CAPA.PIBAL-10.OP-11

Fecha de firma del contrato 30 de Septiembre de 2011

Monto del contrato \$2,103,999.19

plazo de ejecución 03 de octubre de 2011

Termino 30 de diciembre de 2011

(V.A. incluido)

CALENDARIO DE EJECUCION

Partidas	CALENDARIO DE EJECUCION											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESUPUESTO CONTRATADO												
U. Medida	Cantidad	IMPORTE SIN IVA										Importe (\$)
1 RED DE DISTRIBUCION	LOTE	1.00	\$ 971,898.40	\$ 1,073,793.90								
2 CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACIONES	LOTE	1.00	\$ 99,739.62	\$ 110,710.98								
3 E-IMPULSION ELECTROMECANICO	LOTE	1.00	\$ 349,054.37	\$ 436,295.90								
4 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	LOTE	1.00	\$ 232,595.98	\$ 280,317.54								
5 INSTALACION ELECTRICA	LOTE	1.00	\$ 176,213.40	\$ 197,819.97								
Costo total de la obra			\$1,835,494.77	\$2,103,999.19								
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	75.00%	\$ 1,376,620.93	\$ 1,577,999.40								
	MUNICIPAL	25.00%	\$ 458,873.84	\$ 526,000.00								
	PARTICIPANTES	0.00%	\$ -	\$ -								
Avance Físico-Financiero Programado (%)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.55%	26.81%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37.94%	100.00%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

