

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS



Clave y nombre de la Entidad Federativa 23 QUINTANA ROO  
Proyecto institucional 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción, Ampliación de Sistema de distribución de agua potable en la localidad de San Juan de Dios, Municipio de Tulum, Quintana Roo.

Región indígena Maya  
Municipio (s) 009 TULUM  
Localidad (es) 0030 SAN JUAN

Programa SC-Agua Potable  
Subprograma 02-Ampliación  
Dependencia Ejecutora CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
Contratista PYRSA CONSTRUCCIONES SA DE CV

No de contrato CAPA-PIBAI-19-OP-11  
Fecha de firma del contrato 28 de octubre de 2011 (I.V.A. incluido)  
Monto del contrato \$2,895,022.79  
Plazo de ejecución Inicio 29 de octubre de 2011  
Termino 30 de diciembre de 2011

Fecha de elaboración 30 de noviembre de 2011

No de reporte mensual 2  
De 1 de noviembre de 2011  
Al 30 de noviembre de 2011

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO		Importe (\$)
	U. Medida	Cantidad	
1 RED DE DISTRIBUCION	LOTE	1.00	\$ 2,072,078.03
2 CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACIONES	LOTE	1.00	\$ 180,389.57
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	LOTE	1.00	\$ 144,003.79
4 INSTALACION ELECTRICA	LOTE	1.00	\$ 215,260.85
Costo total de la obra			\$2,611,732.24
Estructura Financiera (Acordada)			
FEDERAL	75.00%		\$ 2,174,267.09
ESTATAL	25.00%		\$ 724,755.70
MUNICIPAL	0.00%		\$ -
PARTICIPANTES	0.00%		\$ -
Avance Físico-Financiero Programado (%)			
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)			

Partidas	CALENDARIO DE EJECUCION											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
1 RED DE DISTRIBUCION										\$ 42,507.26	\$ 1,176,084.95	\$ 1,081,414.40
2 CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACIONES										\$ 308.79	\$ 127,170.57	\$ 72,753.06
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO										\$ 5,887.54	\$ 145,706.10	\$ 8,250.56
4 INSTALACION ELECTRICA										\$ 48,703.59	\$ 1,448,961.62	\$ 1,401,357.57
Costo total de la obra												
Estructura Financiera (Acordada)												
FEDERAL										\$ 36,527.69	\$ 1,086,721.22	\$ 1,051,018.18
ESTATAL										\$ 12,175.90	\$ 362,240.41	\$ 350,339.39
MUNICIPAL										\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPANTES										\$ -	\$ -	\$ -
Avance Físico-Financiero Programado (%)												
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)												
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.65%	48.34%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.65%	51.66%

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

