

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

CDHB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011

No de reporte mensual: 6
De: 1 de noviembre de 2011
Al: 30 de noviembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Palmar, Municipio Tulum, Quintana Roo.


No de contrato: CAPA.PIBAI.04-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$2,515,497.62 (I V A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 10 de Agosto de 2011
Termino: 09 de Noviembre de 2011

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: REINT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

Región Indígena: Maya
Municipio (es): 009 Tulum
Localidad (es): 0044 Chanchen Palmar

Partidas	SEGUIMIENTO		NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION												
	Avance físico acumulado	Avance financiero Ejecido Acumulado	Por Ejecutar	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ 546,550.76	\$												
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ 85,399.88	\$												
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ 825,706.49	\$												
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ 111,638.76	\$												
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ 157,519.22	\$												
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ 245,671.18	\$												
7 FLETES	0.00%	\$ 87,783.37	\$												
8 EQUIPO	0.00%	\$ 201,720.02	\$												
ELECTROMECANICO	0.00%	\$ 48,157.23	\$												
9 CERCO DE TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	\$ 204,350.71	\$												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	\$	\$ 1,593,298.57												
	ESTATAL	\$	\$ 1,006,199.05												
	MUNICIPAL	\$	\$												
	PARTICIPANTES	\$	\$												
Anticipo amortizado Acumulado			\$ 30.00%												

Autentado:


MIGUEL RENTERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

ING. LUIS ALBERTO ANDRIZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



SEGUIMIENTO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

CDI-IB-02
VICENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011
No. de reporte mensual: 6
De: 1 de noviembre de 2011
Al: 30 de noviembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Palmar, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región indígena: Maya
Municipio (s): 009 Tulum
Localidad (es): 0044 Chanchen Palmar

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA, COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: REINT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

No. de contrato: CAPA-PIBAI-04-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$2,515,497.62 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 10 de Agosto de 2011, Término: 09 de Noviembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO			
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
1 PRELIMINARES	ML	1,782,400	546,550,758
2 RED DE DISTRIBUCION	ML	1,782,400	85,399,881
3 TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	101,000	826,706,488
4 CASETA DE CLORACION	LOTE	1,000	1,111,638,761
5 POZO DE CAPTACION	LOTE	1,000	157,519,223
6 SUMINISTRIGOS	LOTE	1,000	245,671,183
7 FILETES	LOTE	1,000	87,783,373
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1,000	201,720,023
9 CERCO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1,000	48,157,217
			204,350,711
Costo total de la obra			\$ 2,515,497.62
ESTRUCTURA FEDERAL			60.00%
ESTATAL			40.00%
MUNICIPAL			0.00%
PARTICIPANTES			0.00%

	CALENDARIO DE EJECUCION												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
\$							\$ 836,706.49	\$ 155,636.430	\$ 257,982,270	\$ 37,140,411	\$ 312,268,74	\$ 90,678.63	\$ 132,932,060
\$						\$ 111,638.76	\$ 50,594.44	\$ 25,192.26	\$ 37,140.41	\$ 23,066.51	\$ 428,729.59	\$ 20,960.13	\$ 23,066.51
\$							\$ 11,269.48	\$ 11,269.48	\$ 70,289.42	\$ 75,960.32	\$ 75,960.32	\$ 75,960.32	\$ 75,960.32
\$							\$ 145,698.64	\$ 145,698.64	\$ 99,971.54	\$ 18,811.87	\$ 18,811.87	\$ 18,811.87	\$ 18,811.87
\$							\$ 43,682.26	\$ 43,682.26	\$ 59,668.76	\$ 79,013.73	\$ 19,344.95	\$ 19,344.95	\$ 19,344.95
\$										\$ 29,504.41	\$ 18,652.81	\$ 24,457.19	\$ 24,457.19
\$								\$ 432,085.51	\$ 837,321.16	\$ 1,057,990.65	\$ 188,100.30	\$ 188,100.30	\$ 188,100.30
\$							\$ 259,251.31	\$ 259,251.31	\$ 502,392.70	\$ 634,794.39	\$ 112,860.18	\$ 112,860.18	\$ 112,860.18
\$							\$ 172,834.20	\$ 172,834.20	\$ 334,928.47	\$ 423,196.26	\$ 75,240.12	\$ 75,240.12	\$ 75,240.12
\$							\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
\$							\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
\$							\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37.30%	17.18%	33.29%	42.05%	7.48%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37.30%	17.18%	50.46%	92.52%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance Fisico-Financiero Programado (%)

Avances Fisico-Financiero Programado acumulado (%)

[Handwritten signature and notes]