

COMISION NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS



Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011

No. de reporte mensual: 6

Periodo que abarca: De 1 de noviembre de 2011 a 30 de noviembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO

Proyecto institucional: 011-5T12-01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Los divorciados, Municipio Bacalar, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya

Municipio (s): 004 OTHON P. BLANCO

Localidad (es): 0027 LOS DIVORCIADOS

Programa: SC-Agua Potable

Subprograma: 02-Ampliación

Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Contratista: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAU.07.OP-11

Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011

Monto del contrato: \$3,292,495.13 (L.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: Inicio 10 de Agosto de 2011, Termina 09 de Noviembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
	Avance físico acumulado	Avance financiero Ejercido Acumulado por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PREMIATIVAS	3.43%	\$ 1,265,189.41	\$ 232,413.76											
2 RED DE DISTRIBUCION	3.71%	\$ 1,22,081.00	\$ 44,697.07											
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ 49,728.33	\$ 285,124.17											
4 CASETA DE GLORACION	1.51%	\$ 519,629.12	\$ 77,256.86											
5 PROZO DE CAPTACION	0.00%	\$ 356,124.13	\$ 225,187.29											
6 SUMINISTROS	2.13%	\$ 70,016.87	\$ 44,744.78											
7 FLETES	0.00%	\$ 3,064.31	\$ 134,650.73											
8 EQUIPO	0.12%	\$ 3,064.31	\$ 139,080.19											
9 CERCO DE PROTECCION	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00											
10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	56.71%	\$ 1,100,220.43	\$ 624,077.41											
FEDERAL		\$ 1,100,220.43	\$ 855,276.64											
ESTATAL		\$ 245,813.62	\$ 570,184.43											
MUNICIPAL		\$ 0.00	\$ 0.00											
PARTICIPANTES/S		\$ 0.00	\$ 0.00											
Anticipo amortizado			\$ 153,035.71											
Acumulado			\$ 407,071.51	\$ 550,110.22										

Elaboró: INÉS LUIS ALBERTO GARCÍA ANHUIZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTIVA

Autorizó: MARIO ANSELMO FALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011

No. de reporte mensual: 6
Periodo que abarca: De: 1 de noviembre de 2011
Al: 30 de noviembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Los divorciados, Municipio Bacalar, Quintana Roo.

Programa: SC- Agua Potable
Subprograma: 02- Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CONSTRUCTORA MUGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V

Región indígena: Maya
Municipio (s): 004 OTHON P. BLANCO
Localidad (es): 0027 LOS DIVORCIADOS

No. de contrato: CAPA-PIBAI-07-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$3,292,495.13 (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: Inicio: 10 de Agosto de 2011
Termino: 09 de Noviembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO		CALENDARIO DE EJECUCION														
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
1	PRELIMINARES	ML	3,979,400	1,287,513.715												
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	3,979,400	167,078.066												
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	153,000	286,124.167												
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1,000	126,985.210												
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1,000	219,629.118												
6	SUMINISTROS	LOTE	1,000	582,861.422												
7	FLETES	LOTE	1,000	114,760.647												
8	EQUIPO	LOTE	1,000	229,813.501												
9	CERCO DE PROTECCION	LOTE	1,000	138,549.035												
10	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1,000	139,080.192												
Costo total de la obra				\$ 3,292,495.13												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)																
FEDERAL				60.00%												
ESTATAL				40.00%												
MUNICIPAL				0.00%												
PARTICIPANTES				0.00%												
Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

[Handwritten signature and scribbles]