



**COMISION NACIONAL DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS FISCALES Y FINANCIEROS**

CDI-IB-02  
VIGENCIA  
2011

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011

No. de reporte mensual: 6  
Periodo que abarca: De: 1 de noviembre de 2011  
Al: 30 de noviembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
Proyecto institucional: 011.5112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de San Silvestre, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya  
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO  
Localidad (es): 0283 SAN SILVESTRE

No. de contrato: CAPA-PIBAL-09-OP-11  
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011 (I.V.A. incluido)  
Monto del contrato: \$1,848,284.34  
Plazo de ejecución: Inicio: 20 de Agosto de 2011  
Termino: 19 de Noviembre de 2011

Programa: SC-Agua Potable  
Subprograma: 02-Ampliación  
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
Contratista: SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DEL CARIBE SA DE CV

Partidas	SEGUIMIENTO		NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION												
	Avance físico acumulado	Avance financiero Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)	
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ 632,869.31													
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ 104,163.44													
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ 183,374.16													
4 CABETAJE	0.00%	\$ 106,581.20													
5 CLORACION	0.00%	\$ 253,419.98													
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ 81,621.10													
7 FLETES Y LIMPIEZA DE OBRA	0.00%	\$ 229,068.27													
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ 50,081.20													
9 TERCER DE PROTECCION	0.00%	\$ 147,538.28													
10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ 100.00%													
<b>ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)</b>															
FEDERAL	\$	\$ 1,093,570.49													
ESTATAL	\$	\$ 739,713.66													
MUNICIPAL	\$	\$ -													
PARTICIPANTES	\$	\$ -													
Anticipo amortizado		\$ 30.00%													
Acumulado		0.00%													

Elaboró:  
ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANUJUE  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA  
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:  
MTRO. ANCEL RIVERO PALOMO  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

CDH4B-02  
VIGENCIA  
2011

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011

No. de reporte mensual: 6  
Periodo que abarca: De 1 de noviembre de 2011 Al 30 de noviembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
Proyecto institucional: 011/S112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de San Silvenio, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya  
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO  
Localidad (es): 0283 SAN SILVERIO

Programa: SC. Agua Potable  
Subprograma: 02. Ampliación  
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
Contraista: SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DEL CARIBE S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAJ-09-OP-11  
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011  
Monto del contrato: \$1,849,284.34 (I.V.A. incluido)  
Plazo de ejecución: Inicio 20 de Agosto de 2011, Término 19 de Noviembre de 2011

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO		CALENDARIO DE EJECUCION													
	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
1 PRELIMINARES	ML	2,953.100	692,806.305													
2 RED DE DISTRIBUCION	ML	2,953.100	104,163.443													
3 TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	1,000	183,374.165													
4 CASETA DE CLOACACION	LOTE	1,000	1,01,561.275													
5 SUMINISTROS	LOTE	1,000	253,419.302													
6 FLETES Y LIMPIEZA DE OBRA	LOTE	1,000	81,621.097													
7 EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1,000	229,658.068													
8 CERCO DE PROTECCION	LOTE	1,000	50,081.156													
9 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1,000	147,539.281													
Costo total de la obra			\$ 1,849,284.34													
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)																
FEDERAL			90.00%													
ESTATAL			5.10%													
MUNICIPAL			0.00%													
PARTICIPANTES			0.00%													
Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.19%	42.31%	26.03%	23.47%	0.00%	
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.19%	50.50%	76.53%	100.00%	100.00%	0.00%

*[Handwritten signature and scribbles]*