



**COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS**  
**SEGUIMIENTO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO  
CDI-IB-02  
VIGENCIA  
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **23 QUINTANA ROO**  
Proyecto Institucional: **011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas**

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
**Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Primero, Municipio Tulum, Quintana Roo.**

Fecha de elaboración: **30 de agosto de 2011**

No. de reporte mensual: **3**  
De: **1 de agosto de 2011**  
Periodo que abarca: **30 de agosto de 2011**  
A: **30 de agosto de 2011**

Región Indígena: **Maya**  
Municipio (s): **009 Tulum**  
Localidad (es): **0043 Chanchen Primero**

Programa: **SC-Agua Potable**  
Subprograma: **02-Ampliación**  
Dependencia Ejecutora: **CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
Contratista: **INGENIERIA APLICADA DEL CARIBE SA. DE CV.**

No. de contrato: **CAPA-PIBAL-03-OP-11**  
Fecha de firma del contrato: **07 DE JUNIO DEL 2011**  
Monto del contrato: **\$3,474,709.97** (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: **09 de Junio de 2011**  
Inicio: **08 de Septiembre de 2011**  
Termino:

Partidas	U. Medida	CONTRATADO	Cantidad	Importe (\$)	CALENDARIO DE EJECUCION																
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
1	PRELIMINARES	ML	4,369.600							419,550.989		790,500.368	399,273.496								
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	4,369.600							32,435.01		80,199.83	58,075.74								
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	206.000							85,279.78		151,453.32	59,874.13	534.86							
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000									82,115.61	33,899.66								
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000									112,525.25	53,099.20								
6	SUMINISTROS	LOTE	1.000							301,940.29		232,940.66	65,838.32	120,725.35							
7	FLETES	LOTE	1.000									32,636.50	8,402.96								
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1.000							62,534.53		83,992.09	36,340.09	26,057.04							
9	CERCO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1.000									80,348.07	64,136.86								
	<b>Costo total de la obra</b>			<b>\$</b>	<b>3,474,709.97</b>					<b>901,740.60</b>		<b>1,339,086.26</b>	<b>927,027.19</b>	<b>306,855.93</b>							
	ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)																				
	FEDERAL		60.00%	\$	2,084,825.98					541,044.36		803,451.75	556,216.32	184,113.56							
	ESTATAL		40.00%	\$	1,389,883.99					360,696.24		535,634.50	370,810.88	122,742.37							
	MUNICIPAL		0.00%	\$	-					-		-	-	-							
	PARTICIPANTES		0.00%	\$	-					-		-	-	-							
	<b>Avance Físico-Financiero Programado (%)</b>									<b>0.00%</b>		<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>25.95%</b>							
	<b>Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)</b>									<b>0.00%</b>		<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>64.49%</b>							
	<b>Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)</b>									<b>0.00%</b>		<b>0.00%</b>	<b>26.68%</b>	<b>8.83%</b>							
	<b>Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)</b>									<b>0.00%</b>		<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>							
	<b>Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)</b>									<b>0.00%</b>		<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>							



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO  
CDI-IB-02  
VIGENCIA  
2011

Fecha de elaboración: 30 de agosto de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
 Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 3 De: 1 de agosto de 2011  
 Período que abarca: Al: 30 de agosto de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
**Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Primero, Municipio Tulum, Quintana Roo.**

Región Indígena: Maya  
 Municipio (s): 009 Tulum  
 Localidad (es): 0043 Chanchen Primero

Programa: SC.-Agua Potable  
 Subprograma: 02.-Ampliación  
 Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 Contratista: INGENIERIA APLICADA DEL CARIBE SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAI-03-OP-11  
 Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011  
 Monto del contrato: \$3,474,709.97 (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: Inicio: 09 de Junio de 2011  
 Termina: 08 de Septiembre de 2011

Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero		Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION														
		Ejercido Acumulado	Por Ejercer		1 (JUNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)			
1 PRELIMINARES	0.00%	\$	1,609,324.85																
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$	170,710.59																
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$	297,142.08																
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$	116,015.27																
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$	165,624.44																
6 SUMINISTROS	0.00%	\$	534,880.94																
7 FLETES	0.00%	\$	186,563.67																
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$	187,566.07																
9 CERCO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$	62,397.13																
	0.00%	\$	144,484.93																
	0.00%	\$	100%																
<b>ESTRUCTURA FINANCIERA ( Aplicada en obra )</b>																			
	FEDERAL	\$	2,084,825.98																
	ESTATAL	\$	1,389,883.99																
	MUNICIPAL	\$	-																
	PARTICIPANTES	\$	-																
Anticipo amortizado Acumulado																			30.00%

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJIO ANJUZE  
 COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA  
 DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MITO. ANGEL RIVERO PANOMIO  
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 PRESIDENTE DEL CORESE

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.