



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CDI-B-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Palmar, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 009 Tulum
Localidad (es): 0044 Chanchen Palmar

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: REINT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBA1-04-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$2,515,497.62 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 09 de Junio de 2011
Termino: 08 de Septiembre de 2011

No. de reporte mensual: 2
Periodo que abarca: De: 1 de julio de 2011
Al: 30 de julio de 2011

Fecha de elaboración: 30 de julio de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO		
Partidas	U. Medida	Importe (\$)

1	PRELIMINARES	ML.	1,782.400	546,550.758
2	RED DE DISTRIBUCION	ML.	1,782.400	85,399.881
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	101.000	826,706.488
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000	111,638.761
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000	157,519.223
6	SUMINISTROS	LOTE	1.000	245,671.183
7	FLETES	LOTE	1.000	87,783.373
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1.000	201,720.023
9	CERCO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1.000	48,157.217
10	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1.000	204,350.711
Costo total de la obra				\$ 2,515,497.62

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
	Avance Físico-Financiero Programado (%)	60.00%	40.00%	0.00%	0.00%
	Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				

CALENDARIO DE EJECUCION											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE

					\$ 155,766.966	\$ 250,374.902	\$ 140,408.890				
					\$ 25,192.96	\$ 37,140.41	\$ 23,066.51				
					\$ 50,594.44	\$ 302,161.22	\$ 438,237.11	\$ 35,713.72			
						\$ 80,915.77	\$ 30,722.99				
						\$ 79,657.47	\$ 77,861.75				
					\$ 138,681.38	\$ 106,989.80					
						\$ 59,668.78	\$ 30,978.75	\$ 56,804.62			
					\$ 43,692.56	\$ 79,013.73	\$ 19,344.95				
						\$ 31,990.84	\$ 16,166.38				
						\$ 181,524.74	\$ 22,825.97				
					\$ 413,928.31	\$ 835,992.59	\$ 1,083,998.09	\$ 181,578.63	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 248,356.98	\$ 501,595.55	\$ 650,398.86	\$ 108,947.18	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 165,571.32	\$ 334,397.03	\$ 433,599.24	\$ 72,631.45	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.46%	33.23%	43.09%
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.46%	49.69%	92.75%
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CDI-B-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de julio de 2011

No. de reporte mensual: 2
De: 1 de julio de 2011
Al: 30 de julio de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Palmar, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 009 Tulum
Localidad (es): 0044 Chanchen Palmar

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02.-Ampliación DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: REINT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAL-04-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$2,515,497.62 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: 09 de Junio de 2011
Inicio: 08 de Septiembre de 2011
Termino:

Partidas	SEGUIMIENTO			Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
	Avance fisico acumulado	Ejercido Acumulado	Avance financiero		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ 546,550.76													
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ 85,399.88													
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ 826,706.49													
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ 111,638.76													
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ 157,519.22													
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ 245,671.18													
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ 87,783.37													
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ 201,720.02													
9 CERCO DE TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 48,157.22													
	0.00%	\$ -	\$ 204,350.71													
	0.00%	\$ -	\$ 100%													
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL \$ -	ESTATAL \$ -	MUNICIPAL \$ -	PARTICIPANTES \$ -												
Anticipo amortizado Acumulado																30.00%

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTR. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".