



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**  
**SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

CDI-IB-02  
VIGENCIA  
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
**Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Palmar, Municipio Tulum, Quintana Roo.**

Región Indígena: Maya  
Municipio (s): 009 Tulum  
Localidad (es): 0044 Chanchen Palmar

Programa: SC.-Agua Potable  
Subprograma: 02.-Ampliación DE AGUA POTABLE Y  
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE  
ALCANTARILLADO  
Contratista: REINT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAL-04-OP-11  
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011 (I.V.A. Incluido)  
Monto del contrato: \$2,515,497.62  
Plazo de ejecución: Inicio: 10 de Agosto de 2011  
Termino: 09 de Noviembre de 2011

No. de reporte mensual: 4  
Periodo que abarca: De: 1 de septiembre de 2011  
Al: 30 de septiembre de 2011  
Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2011

**PRE SUPUESTO CONTRATADO**

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
1 PRELIMINARES	ML	1,782.400	546,550.758
2 RED DE DISTRIBUCION	ML	1,782.400	85,399.881
3 TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	101.000	826,706.488
4 CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000	111,638.761
5 POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000	157,519.223
6 SUMINISTROS	LOTE	1.000	245,671.183
7 FILETES	LOTE	1.000	87,783.373
8 EQUIPO	LOTE	1.000	201,720.023
9 ELECTROMECANICO	LOTE	1.000	48,157.217
10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1.000	204,350.711
<b>Costo total de la obra</b>			<b>\$ 2,515,497.62</b>

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
						\$ 111,638.76	\$ 111,638.76	\$ 111,638.76	\$ 111,638.76	\$ 111,638.76	\$ 111,638.76
						\$ 826,706.49	\$ 826,706.49	\$ 826,706.49	\$ 826,706.49	\$ 826,706.49	\$ 826,706.49
						\$ 157,519.223	\$ 157,519.223	\$ 157,519.223	\$ 157,519.223	\$ 157,519.223	\$ 157,519.223
						\$ 245,671.183	\$ 245,671.183	\$ 245,671.183	\$ 245,671.183	\$ 245,671.183	\$ 245,671.183
						\$ 87,783.373	\$ 87,783.373	\$ 87,783.373	\$ 87,783.373	\$ 87,783.373	\$ 87,783.373
						\$ 201,720.023	\$ 201,720.023	\$ 201,720.023	\$ 201,720.023	\$ 201,720.023	\$ 201,720.023
						\$ 48,157.217	\$ 48,157.217	\$ 48,157.217	\$ 48,157.217	\$ 48,157.217	\$ 48,157.217
						\$ 204,350.711	\$ 204,350.711	\$ 204,350.711	\$ 204,350.711	\$ 204,350.711	\$ 204,350.711
						\$ 2,515,497.62	\$ 2,515,497.62	\$ 2,515,497.62	\$ 2,515,497.62	\$ 2,515,497.62	\$ 2,515,497.62

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)		CALENDARIO DE EJECUCION											
	PARICIPANTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FEDERAL	60.00%												
ESTATAL	40.00%												
MUNICIPAL	0.00%												
Avance Físico-Financiero Programado (%)		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37.30%	17.18%	33.29%	50.46%	42.06%	7.48%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37.30%	17.18%	50.46%	92.52%	100.00%	100.00%



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**  
**SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO  
 CDI-IB-02  
 VIGENCIA  
 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
 Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas  
 Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Palmar, Municipio Tulum, Quintana Roo.


Programa: SC.-Agua Potable  
 Subprograma: 02.-Ampliación  
 Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 Contratista: REINT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V


No. de contrato: CAPA-PIBAI-04-OP-11  
 Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011  
 Monto del contrato: \$2,515,497.62 (I.V.A. incluido)  
 Plazo de ejecución: Inicio: 10 de Agosto de 2011  
 Término: 09 de Noviembre de 2011

No. de reporte mensual: 4  
 Período que abarca: De: 1 de septiembre de 2011  
 Al: 30 de septiembre de 2011

Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION													
	Avance físico acumulado	Ejercicio Acumulado		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)		
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ 546,550.76														
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ 85,399.88														
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ 826,706.49														
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ 111,638.76														
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ 157,519.22														
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ 245,671.18														
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ 87,783.37														
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ 201,720.02														
9 CERCO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 48,157.22														
10 ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 204,350.71														
ESTRUCTURA FINANCIERA ( Aplicada en obra )																	
FEDERAL	\$ -	\$ -	\$ 1,509,298.57														
ESTATAL	\$ -	\$ -	\$ 1,006,199.05														
MUNICIPAL	\$ -	\$ -	\$ -														
PARTICIPANTES	\$ -	\$ -	\$ -														
Anticipo amortizado Acumulado																	
																	30.00%

Elaboró:   
 ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE  
 COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA  
 DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:   
 MTRD. ANGEL RIVERO PALOMO  
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".