



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **23 QUINTANA ROO**
 Proyecto Institucional: **011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas**

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: **Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Los divorciados, Municipio Bacalar, Quintana Roo.**

Región Indígena: **Maya**
 Municipio (s): **004 OTHON P. BLANCO**
 Localidad (es): **0027 LOS DIVORCIADOS**

Programa: **SC-Agua Potable**
 Subprograma: **02-Ampliación**
 Dependencia Ejecutora: **CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
 Contratista: **CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V**

No. de contrato: **CAPA-PIBAL-07-OP-11**
 Fecha de firma del contrato: **07 DE JUNIO DEL 2011**
 Monto del contrato: **\$3,292,495.13**
 Plazo de ejecución: **10 de Agosto de 2011**
 Inicio: **09 de Noviembre de 2011**
 Término: **09 de Noviembre de 2011**

No. de reporte mensual: **4**
 Período que abarca: **1 de septiembre de 2011**
 De: **30 de septiembre de 2011**
 Al: **30 de septiembre de 2011**
 Fecha de elaboración: **30 de septiembre de 2011**

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO														
	U. Medida	Cantidad	IMPORTE SIIVA	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE

1	PRELIMINARES	ML	3,979,400	1,159,922,320	1,287,513,775												
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	3,979,400	150,520,780	167,078,066												
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	153,000	257,769,520	286,124,167												
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1,000	114,401,090	126,985,210												
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1,000	197,864,070	219,629,118												
6	SUMINISTROS	LOTE	1,000	525,190,470	582,961,422												
7	FLETES	LOTE	1,000	103,387,970	114,760,647												
8	EQUIPO	LOTE	1,000	207,039,190	229,813,501												
9	CERCO DE PROTECCION	LOTE	1,000	124,818,950	138,549,035												
10	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1,000	125,297,470	139,080,192												
Costo total de la obra				2,966,211,830	\$ 3,292,495.13												

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	Avance Físico-Financiero Programado (%)												Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)											
	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
	60.00%	40.00%	0.00%	0.00%																				
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

