



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SUMINISTRO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-B-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica

No. de reporte mensual: 3
De: 1 de Julio de 2011
Período que abarca: Al: 31 de Julio de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA TRAMO I, II, III EN LA LOCALIDAD DE SABAN DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS

Fecha de elaboración: 29 de Julio de 2011

Región indígena: 25 Maya
Municipio (s): 006 Jose Maria Morelos
Localidad (es): 0035 Sabán

Programa: SG ELECTRIFICACIÓN
Subprograma: 02 RURAL, b) AMPLIACION
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de José Ma. Morelos)
Contratista: TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V.

No. de contrato: JMM-DOPDU-CDI-EST-R33-15/11
Fecha de firma del contrato: 23 de Mayo de 2011
Monto del contrato: \$5,816,948.53 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 30 de Mayo de 2011
Termino: 26 de Septiembre de 2011

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO			CALENDARIO DE EJECUCION											
	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 OBRA CIVIL	KM	7.000	\$ 2,247,719.83					\$ 89,908.80	\$ 1,483,495.07	\$ 674,315.96					
2 RED ELECTRICA	KM	7.000	\$ 2,537,797.88					\$ 184,590.96	\$ 1,291,959.06	\$ 1,061,247.86					
3 ALUMBRADO PUBLICO	KM	7.000	\$ 1,031,430.82								\$ 460,839.97	\$ 570,590.85			
4															
5															
6															
Costo total de la obra								\$ 89,908.80	\$ 1,668,086.03	\$ 1,986,275.02	\$ 1,522,087.83	\$ 570,590.85			
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	\$ 3,490,169.12					\$ 53,945.28	\$ 1,000,851.62	\$ 1,179,765.01	\$ 913,252.70	\$ 342,354.51			
	ESTATAL	20.00%	\$ 1,163,389.71					\$ 17,981.76	\$ 333,617.21	\$ 383,295.00	\$ 304,417.57	\$ 114,118.17			
	MUNICIPAL	20.00%	\$ 1,163,389.71					\$ 17,981.76	\$ 333,617.21	\$ 383,295.00	\$ 304,417.57	\$ 114,118.17			
Avance Físico-Financiero Programado (%)								1.55%	28.68%	33.80%	26.17%	9.81%			
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)								1.55%	30.22%	64.02%	90.19%	100.00%			

Partidas	SEGUIMIENTO			NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
	Avance físico acumulado	Avance financiero Por Ejercer	Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 OBRA CIVIL															
2 RED ELECTRICA															
3 ALUMBRADO PUBLICO															
4															
5															
6															
Avance Global															
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL														
	ESTATAL														
	MUNICIPAL														
Anticipo amortizado															
Acumulado															

Elaboro:
ING. CARLOS DANIEL VAZQUEZ CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

El Ayuntamiento de "JOSE MARIA MORELOS"
Dirección de Obras Públicas
Desarrollo Urbano Municipal

Revisado y validado:
MITO ANGE EDELMA ANIVERSARIO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".