



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO  
CD-IB-02  
VIGENCIA  
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo  
Proyecto Institucional: 011 5112 01 Infraestructura Básica

No. de reporte mensual: 6  
De: 1 de Octubre de 2011  
Periodo que abarca: Al: 31 de octubre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:

Fecha de elaboración: 31 de Octubre de 2011

Región Indígena: 25 Maya  
Municipio (s): 006 Jose Maria Morelos  
Localidad (es): 0035 Sabán

Programa: SG ELECTRIFICACION  
Subprograma: 02 RURAL, D) AMPLIACION  
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (R Ayuntamiento de Jose Ma. Morelos)  
Contratista: TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V.

No de contrato: JMM-DOPDU-QDI-EST-R33-15911  
Fecha de firma del contrato: 23 de Mayo de 2011  
Monto del contrato: \$5,816,948.53 (I/V.A. Incluido)  
Plazo de ejecución: Inicio: 28 de Julio de 2011  
Termino: 24 de Noviembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
1 OBRA CIVIL	KM	7.000	\$ 2,247,719.83
2 RED ELECTRICA	KM	7.000	\$ 2,537,797.86
3 ALUMBRADO PUBLICO	KM	7.000	\$ 1,031,430.82
4			
5			
6			
Costo total de la obra			\$ 5,816,948.53

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL	
	60.00%	\$ 3,490,169.11	20.00%	\$ 1,163,389.71	20.00%	\$ 1,163,389.71
PARTICIPANTES						
Avance Físico-Financiero Programado (%)						
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)						

CALENDARIO DE EJECUCION

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
						\$ 22,647.96	\$ 1,480,151.29	\$ 656,186.31	\$ 68,734.27		
							\$ 521,581.38	\$ 735,742.74	\$ 214,381.43	\$ 3,449.82	
						\$ 22,647.96	\$ 1,558,008.12	\$ 1,913,510.23	\$ 1,466,153.66	\$ 666,628.37	
						\$ 13,588.77	\$ 834,804.87	\$ 1,148,108.14	\$ 879,682.31	\$ 513,977.02	
						\$ 4,529.60	\$ 311,601.62	\$ 382,702.05	\$ 293,230.77	\$ 171,325.67	
						\$ 4,529.60	\$ 311,601.62	\$ 382,702.05	\$ 293,230.77	\$ 171,325.67	
						0.39%	26.78%	32.90%	25.20%	14.73%	
						0.39%	27.17%	60.07%	85.27%	100.00%	

SEGUIMIENTO

Partidas	Avance físico acumulado		Avance financiero Por Ejecutar	
	Ejército Acumulado	Ejército Acumulado	Por Ejecutar	Por Ejecutar
1 OBRA CIVIL	12.25%	\$ 712,607.41	\$ 1,535,112.42	\$ 712,607.41
2 RED ELECTRICA	15.78%	\$ 917,656.98	\$ 1,619,840.90	\$ 917,656.98
3 ALUMBRADO PUBLICO	5.33%	\$ 310,318.77	\$ 721,114.05	\$ 310,318.77
4				
5				
6				
Avance Global				
		33.37%	33.37%	66.63%

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL	
	60.00%	\$ 1,164,528.70 <th>20.00%</th> <th>\$ 2,328,640.41 <th>20.00%</th> <th>\$ 2,328,640.41 </th></th>	20.00%	\$ 2,328,640.41 <th>20.00%</th> <th>\$ 2,328,640.41 </th>	20.00%	\$ 2,328,640.41
PARTICIPANTES						
Anticipo amortizado						
Acumulado						
\$ 582,284.35						
\$ 582,284.35						

El Ayuntamiento de "JOSE MA. MORELOS"  
Dirección de Obras Públicas  
Desarrollo Urbano Municipal

ING. CARLOS DANIEL VAZQUEZ CASTILLO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

Revisado y validado:  
MTR. ANGELEQUEL RIVERO PALOMO  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".