



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
 CDI-IB-02
 VIGENCIA
 2011

Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2011

No. de reporte mensual: 4
 Período que abarca: De: 1 de septiembre de 2011
 Al: 30 de septiembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
 Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
 Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Sahcabmucuy, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
 Municipio (s): 009 Tulum
 Localidad (es): 0237 Sahcabmucuy

Programa: SC-Agua Potable
 Subprograma: 02-Ampliación
 Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO
 Contratista: OXTANKAH ASOCIADOS SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAL-02-OP-11
 Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
 Monto del contrato: \$2,099,073.07 (I.V.A. incluido)
 Plazo de ejecución: Inicio: 20 de Agosto de 2011
 Término: 19 de Noviembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION											
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	PRELIMINARES	ML	1,284,800								\$ 89,070,638	\$ 171,469,711	\$ 88,766,271		
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	1,284,800								\$ 10,742,35	\$ 26,570,54	\$ 25,397,85		
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	110,000								\$ 55,131,05	\$ 102,121,95	\$ 502,765,61	\$ 79,995,53	
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1,000										\$ 80,099,42	\$ 17,845,58	
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1,000										\$ 108,873,72	\$ 49,811,19	
6	SUMINISTROS	LOTE	1,000								\$ 82,449,68	\$ 63,608,21	\$ 30,827,84	\$ 56,527,90	
7	FLETES	LOTE	1,000								\$ 45,764,11	\$ 59,713,71	\$ 67,522,92	\$ 40,950,21	
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1,000										\$ 31,314,01	\$ 26,750,17	
9	CERCO DE ALAMCENAMIENTO	LOTE	1,000										\$ 131,196,96	\$ 53,795,93	
10	TANQUE DE ALAMCENAMIENTO	LOTE	1,000												
Costo total de la obra											\$ 283,157,83	\$ 423,484,13	\$ 1,066,754,60	\$ 325,676,51	\$
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)											\$ 169,894,70	\$ 254,090,48	\$ 640,052,76	\$ 195,405,91	\$
FEDERAL				60.00%							\$ 113,263,13	\$ 169,393,65	\$ 426,701,84	\$ 130,270,61	\$
ESTATAL				40.00%											\$
MUNICIPAL				0.00%											\$
PARTICIPANTES				0.00%											\$
Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.49%	20.17%	50.82%	15.52%	0.00%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.49%	33.66%	84.48%	100.00%	100.00%

