



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/04/2022

INSTITUCIÓN: 2111118118 - Secretaría de Desarrollo Social
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E032 - Infraestructura Social Básica
UNIDAD RESPONSABLE: 1118-2422 - Dirección de Infraestructura Social
ACTIVIDAD: F.P.C04.A01 - Gestión, asignación y seguimiento de la aplicación de recursos para la ejecución de la obra obra complementaria para la Fábrica de Artes y Oficios.(FARO) Q. Roo.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	SEDESOT2C4A1 - Porcentaje de avance en la ejecución de la Obra

VARIABLES			
NUMERADOR	Avance en la ejecución de la obra complementaria para la Fabrica de Artes y Oficios	Unidad de Medida del Numerador	830 - Obras (Infraestructura) ()
DENOMINADOR	Total de avance Programado en la ejecución de la obra complementaria para la Fabrica de Artes y Oficios	Unidad de Medida del Denominador	830 - Obras (Infraestructura) ()

METAS													
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización							
						Verde		Amarillo		Rojo			
Año:	2020												
Valor:	0.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.000	100.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	100.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ARQ. MARIA ELENA CASTILLO CHUC
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Revisó

ING. JULIO CESAR LARA MARTINEZ
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

ARQ. MARIA ELENA CASTILLO CHUC
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MOLGORA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Revisó

ING. JULIO CÉSAR LARA MARTINEZ
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Autorizó

