



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2022

INSTITUCIÓN: 211118118 - Secretaría de Desarrollo Social
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E032 - Infraestructura Social Básica
UNIDAD RESPONSABLE: 1118-2422 - Dirección de Infraestructura Social
ACTIVIDAD: F.P.C04.A01 - Gestión, asignación y seguimiento de la aplicación de recursos para la ejecución de la obra obra complementaria para la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Q. Roo.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Indicador: SEDESOT2C4A1 - Porcentaje de avance en la ejecución de la Obra

VARIABLES

NUMERADOR	Avance en la ejecución de la obra complementaria para la Fabrica de Artes y Oficios	Unidad de Medida del Numerador	830 - Obras (Infraestructura) ()
DENOMINADOR	Total de avance Programado en la ejecución de la obra complementaria para la Fabrica de Artes y Oficios	Unidad de Medida del Denominador	830 - Obras (Infraestructura) ()

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforzación					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Año: 2020						85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001
Valor: 0.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE						

Calendario Programado

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000	0.000	0.000	0.000	100.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	100.000

Calendario Ejecutado

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30.000

ARQ. MARIA ELENA CASTILLO CHUC
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MOLGORA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

ING. JULIO CESAR LARA MARTINEZ
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	30.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-50.000	-50.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	

ARQ. MARIA ELENA CASTILLO CHUC
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
 Revisó

ING. JULIO CESAR LARA MARTINEZ
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Autorizó

