



**COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**

FORMA IV
COI-IB-02
VICENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
 Proyecto Institucional: 011.S112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011
 No. de reporte mensual: 2
 De: 1 de noviembre de 2011
 Al: 30 de noviembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
 Ampliación de Sistema de distribución de agua potable en la localidad de Francisco I. Madero, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
 Municipio (s): 002 Felipe Carrillo Puerto
 Localidad (es): 0324 FRANCISCO I. MADERO

Programa: SC-Agua Potable
 Subprograma: 02-Ampliación
 Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 Contralista: EDIFICACIONES ZIGO SA. DE CV.
 No. de contrato: CAPA-PIBAI-11-OP-11
 Fecha de firma del contrato: 30 de Septiembre de 2011
 Monto del contrato: \$2,744,944.80 (I.V.A. incluido)
 Plazo de ejecución: Inicio: 03 de octubre de 2011, Término: 30 de diciembre de 2011

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO		
	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
1 RED DE DISTRIBUCION	LOTE	1.00	\$ 1,778,593.04
2 CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACIONES	LOTE	1.00	\$ 176,329.99
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO	LOTE	1.00	\$ 207,834.99
4 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	LOTE	1.00	\$ 138,658.78
5 INSTALACION ELECTRICA	LOTE	1.00	\$ 171,506.44
Costo total de la obra			\$2,472,923.24
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)			\$
FEDERAL			75.00%
ESTATAL			25.00%
MUNICIPAL			0.00%
PARTICIPANTES			0.00%
Avance Físico-Financiero Programado (%)			
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)			

Partidas	CALENDARIO DE EJECUCION											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 RED DE DISTRIBUCION										\$ 947,574.48	\$ 747,582.86	\$ 279,080.92
2 CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACIONES										\$ 32,009.98	\$ 157,172.44	\$ 6,543.87
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO											\$ 148,671.29	\$ 82,025.55
4 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO									\$ 147,498.28		\$ 6,412.97	
5 INSTALACION ELECTRICA										\$ 1,127,082.73	\$ 1,059,839.58	\$ 558,022.49
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)												
FEDERAL												
ESTATAL												
MUNICIPAL												
PARTICIPANTES												
Avance Físico-Financiero Programado (%)												
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)												
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	38.61%	20.33%
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	41.06%	78.67%	100.00%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-B-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de distribución de agua potable en la localidad de Francisco I. Madero, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 002 Felipe Carrillo Puerto
Localidad (es): 0324 FRANCISCO I.MADERO

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contralista: EDIFICACIONES ZISO SA DE CV

No de contrato: CAPA-PIBAI-11-OP-11
Fecha de firma del contrato: 30 de Septiembre de 2011
Monto del contrato: \$2,744,944.80 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 03 de octubre de 2011
Termino: 30 de diciembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION												
	Avance físico acumulado	Avance financiero		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)	
1 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$	1,974,238.27													
2 CONSTRUCCION DE CASITA DE OPERACIONES	0.00%	\$	195,726.29													
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	0.00%	\$	230,696.84													
4 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	0.00%	\$	153,911.25													
5 INSTALACION ELECTRICA	0.00%	\$	190,372.15													
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)				FEDERAL \$	ESTATAL \$	MUNICIPAL \$	PARTICIPANTES \$									
Anticipo amortizado				Acumulado												
				30.00%												

Elaboro:
ING. LUIS ALBERTO OCELO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autógrafa:
MISIA ABEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

XV Las demás que se encomiende
Comunidades de los Comités
para la conformación y
Municipios los lineamientos
coordinación con los
integrar y difundir en
la Oera Pública
Contraloría Social y Control de
Comités Comunarios la
Promover a través de los
Desarrollo Comunitario
acciones en beneficio del
en la ejecución de obras y
participación comunitaria
organizaciones para las
concepción de
Promover acciones de