

**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

CDHIB-02
VIGENCIA
2011



Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de San Carlos, Municipio Jose Maria Morelos, Quintana Roo

Región indígena: **Maya**
Municipio (s): 006 JOSE MARIA MORELOS
Localidad (es): 0039 SAN CARLOS

Programa: SC, Agua Potable
Subprograma: 02, Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: INGENIERÍA APLICADA DEL CARIBE, S.A DE C.V.

No de contrato: CAPA-PIBAI-16-OP-11
Fecha de firma del contrato: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 (I.V.A. incluido)
Monto del contrato: \$1,279,565.91
Plazo de ejecución: Inicio: 03 de Octubre de 2011, Término: 30 de Diciembre de 2011

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011
No. de reporte mensual: 2
Periodo que abarca: De: 1 de noviembre de 2011, Al: 30 de noviembre de 2011

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO		CALENDARIO DE EJECUCION														
	U. Medida	Cantidad	IMPORTE SIVA	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1 RED DE DISTRIBUCION	ML	631 240	439 633 980	487 983 718													
2 REHABILITACION DE CASETA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	LOTE	1 000	156 846 420	174 088 526													
3 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	LOTE	1 000	199 049 750	220 945 22													
4 REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICIA	LOTE	1 000	144 133 010	159 987 64													
5 REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICIA	LOTE	1 000	213 086 920	236 538 801													
Costo total de la obra				1,152,762,080	\$ 1,279,565,91												
ESTRUCTURA FEDERAL				75.00%	\$ 959,674.43												
ESTRUCTURA ESTATAL				25.00%	\$ 319,891.48												
ESTRUCTURA MUNICIPAL (Acordada)				0.00%	\$ -												
ESTRUCTURA PARTICIPANTES				0.00%	\$ -												
Avances Físico-Financiero Programado (%)																	
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.15%	100.00%	
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	38.85%	89.01%		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO
SEGUIMIENTO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS



Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011

No de reporte mensual: 2
Periodo que abarca: De 1 de noviembre de 2011
Al 30 de noviembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011.5112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de San Carlos, Municipio José María Morelos, Quintana Roo

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: INGENIERIA APLICADA DEL CARIBE, S.A DE C.V.
No. de contrato: CAPA-PIBAL-16-OP-11
Fecha de firma del contrato: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
Monto del contrato: \$1,279,565.91 (I.V.A. incluido)
Inicio: 03 de Octubre de 2011
Termino: 30 de Diciembre de 2011

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 006 JOSÉ MARIA MORELOS
Localidad (es): 0039 SAN CARLOS

SEGUIMIENTO		NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION													
Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero Ejercicio Acumulado	Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1	FEDTE DISTRIBUCION	0.00%	\$ 487,909.72												
2	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO	0.00%	\$ 174,059.53												
3	EQUIPAMIENTO	0.00%	\$ 220,945.72												
4	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	0.00%	\$ 159,300.54												
5	INSTALACION ELECTRICA	0.00%	\$ 236,539.90												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)		0.00%	\$ 599,074.43												
FEDERAL			\$ 319,891.48												
ESTATAL			\$ -												
MUNICIPAL			\$ -												
PARTICIPANTES			\$ -												
Anticipos amortizados			\$ 30,000.00												

Amb-126:

[Handwritten Signature]
MIGUEL RIVERA PALOMKI
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO CALO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".