



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 31 de octubre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 5
Periodo que abarca: De: 1 de octubre de 2011
Al: 31 de octubre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Graciano Sanchez (La Pantera), Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 OTHON P. BLANCO
Localidad (es): 0150 LA PANTERA

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE CV

No. de contrato: CAPA-PIBAL-05-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$4,268,554.01 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 20 de Agosto de 2011
Termino: 19 de Noviembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO			
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)

1	PRELIMINARES	ML	4,016.200	2,182,747.013
2	RED DE AGUA POTABLE	ML	4,016.200	172,978.260
3	CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000	129,042.00
4	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	1.000	199,091.35
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000	219,034.557
6	SUMINISTROS	LOTE	1.000	646,010.843
7	FLETES Y LIMPIEZA DE OBRA	LOTE	1.000	175,463.838
8	EQUIPO ELECTROMECHANICO	LOTE	1.000	314,018.390
9	CERCO DE PROTECCION	LOTE	1.000	59,841.754
10	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	LOTE	1.000	170,326.004
Costo total de la obra			\$	4,268,554.01

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	\$	2,561,132.40
	ESTATAL	40.00%	\$	1,707,421.60
	MUNICIPAL	0.00%	\$	-
	PARTICIPANTES	0.00%	\$	-

Avance Físico-Financiero Programado (%)	
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)	

Partidas	SEGUIMIENTO	
	Avance físico acumulado	Avance financiero Ejercido Acumulado Por Ejercer

1	PRELIMINARES	0.00%	\$	-	\$	2,182,747.01
2	RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$	-	\$	172,978.26
3	TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$	-	\$	129,042.00
4	CASETA DE CLORACION	0.00%	\$	-	\$	199,091.35
5	POZO DE CAPTACION	0.00%	\$	-	\$	219,034.56
6	SUMINISTROS	0.00%	\$	-	\$	646,010.84
7	FLETES	0.00%	\$	-	\$	175,463.84
8	EQUIPO ELECTROMECHANICO	0.00%	\$	-	\$	314,018.39
9	CERCO DE PROTECCION	0.00%	\$	-	\$	59,841.75
10	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	\$	-	\$	170,326.00
		0.00%		0.00%		100%

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	\$	-	\$	2,561,132.40
	ESTATAL	\$	-	\$	1,707,421.60
	MUNICIPAL	\$	-	\$	-
	PARTICIPANTES	\$	-	\$	-

Anticipo amortizado		30.00%
Acumulado		

Elaboró:
ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

CALENDARIO DE EJECUCION											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

							\$	1,448,265.93	\$	734,481.080									
							\$	26,841.62	\$	146,136.64									
										\$	121,685.836								
									\$	134,276.890	\$	64,814.46							
								\$	210,531.430	\$	8,503.13								
							\$	646,010.84											
											\$	175,463.838							
										\$	257,915.95	\$	56,102.44						
										\$	45,457.30	\$	14,384.46						
											\$	170,326.004							
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,121,118.39	\$	1,225,426.04	\$	668,702.68	\$	253,306.90	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,272,671.04	\$	735,255.62	\$	401,221.61	\$	151,984.14	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	848,447.36	\$	490,170.42	\$	267,481.07	\$	101,322.76	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)

Autorizó:
MRO. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".