



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
 Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
 Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Caan Lumil, Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
 Municipio (es): 004 Othon P. Blanco
 Localidad (es): 0134 Caanlumil

Programa: SC-Agua Potable
 Subprograma: 02-Ampliación
 Dependencia Ejecutora: CAPA, COMISION DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO
 Contratista: CIMAOROO, SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAJ-06-OP-11
 Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
 Monto del contrato: \$2,609,105.65 (I.V.A. incluido)
 Plazo de ejecución: Inicio: 11 de Agosto de 2011
 Término: 10 de Noviembre de 2011

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011

No. de reporte mensual: 6
 De: 1 de noviembre de 2011
 Al: 30 de noviembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO	
	Avance físico acumulado	Avance financiero Por Ejercer
1 PRELIMINARES	9.55% \$ 249,223.77	\$ 813,515.57
2 RED DE DISTRIBUCION	0.62% \$ 16,610.95	\$ 108,786.86
3 TOMAS DOMICILIARIAS	5.40% \$ 140,783.10	\$ 91,692.69
4 CASETA DE CLORACION	0.00% \$ -	\$ 107,293.02
5 POZO DE CAPTACION	0.00% \$ -	\$ 241,672.95
6 SUMINISTROS	8.12% \$ 211,777.29	\$ 90,700.38
7 FLETES	1.34% \$ 34,833.83	\$ 107,343.23
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00% \$ -	\$ 187,399.68
9 SERVO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00% \$ -	\$ 60,982.59
10	0.00% \$ -	\$ 138,489.54
	25.04%	75%

FEDERAL	\$ 391,937.36	\$ 1,173,526.03
ESTATAL	\$ 261,291.58	\$ 782,350.68
MUNICIPAL	\$ -	\$ -
(Aplicada en obra) PARTICIPANTES	\$ -	\$ -
Anticipo amortizado		30.00%
Acumulado	\$ 195,968.68	\$ 195,968.68

		NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
\$	249,223.77												
\$	16,610.95												
\$	140,783.10												
\$	211,777.29												
\$	34,833.83												
\$	391,937.36												
\$	261,291.58												
\$	195,968.68												
\$	195,968.68												

Elabolo:

ING. LUIS ALBERTO OCAMPO ANGUZE
 COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
 DEPENDENCIA EJECUTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Autorizó:

MITRO ANGEL RIVERO PALOMO
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
 PRESIDENTE DEL CORESE