



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO  
CDI-IB-02  
VIGENCIA  
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
 Proyecto institucional: 011 S112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas  
 Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Sahcabmucuy, Municipio Tulum, Quintana Roo.  
 Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011  
 No. de reporte mensual: 6  
 Periodo que abarca: De: 1 de noviembre de 2011 Al: 30 de noviembre de 2011

Región Indígena: Maya  
 Municipio (s): 009 Tulum  
 Localidad (es): 0237 Sahcabmucuy  
 Programa: SC-Agua Potable  
 Subprograma: 02-Ampliación  
 Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 Contralista: OXTANKAN ASOCIADOS SA. DE CV.  
 No. de contrato: CAPA-PIBAI-02-OP-11  
 Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011  
 Monto del contrato: \$2,099,073.07 (I.V.A. incluido)  
 Plazo de ejecución: Iniciar: 20 de Agosto de 2011 Terminar: 19 de Noviembre de 2011

Partidas	CALENDARIO DE EJECUCION											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 PRELIMINARES								\$ 19,707.316	\$ 181,577.270	\$ 148,072.030		
2 RED DE DISTRIBUCION								\$ 300.770	\$ 45,770.716	\$ 16,639.291		
3 TOMAS DOMICILIARIAS									\$ 178,886.691	\$ 26,991.011	\$ 534,136.461	
4 CASETA DE CLORACION										\$ 72,693.921	\$ 25,251.081	
5 POZO DE CAPTACION								\$ 40,165.921	\$ 105,891.971	\$ 30,656.111	\$ 128,028.811	
6 SUMINISTROS										\$ 87,355.751		
7 FLETES										\$ 47,383.111	\$ 73,448.191	
8 EQUIPO ELECTROMECANICO								\$ 34,226.611	\$ 58,893.031	\$ 24,111.471	\$ 53,758.971	
9 TERCO DE										\$ 24,111.471	\$ 160,881.421	
10 TANQUE DE ALAMAGENAMIENTO												
<b>Costo total de la obra</b>												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)								\$ 94,400.541	\$ 570,959.721	\$ 458,207.881	\$ 975,504.921	\$ -
FEDERAL								\$ 56,640.321	\$ 342,575.831	\$ 274,924.731	\$ 585,302.951	\$ -
ESTATAL								\$ 37,760.211	\$ 228,383.891	\$ 183,283.151	\$ 390,201.971	\$ -
MUNICIPAL								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPANTES								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Avance Físico-Financiero Programado (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.50%	27.20%	21.83%	46.47%	0.00%
<b>Avances Físico-Financiero Programado Acumulado (%)</b>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.50%	31.70%	53.53%	100.00%	100.00%

*[Handwritten signature and initials]*



# COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO  
CDI-IB-02  
VIGENCIA  
2011

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011

No. de reporte mensual: 6

Periodo que abarca: De: 1 de noviembre de 2011  
Al: 30 de noviembre de 2011

No. de contrato: CAPA-PIBAI-02-OP-11

Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011

Monto del contrato: \$2,099,073.07 (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: Inicio: 20 de Agosto de 2011  
Termino: 19 de Noviembre de 2011

Programa: SC-Agua Potable

Subprograma: 02-Ampliación

Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Contratista: OXTANKAH ASOCIADOS SA. DE CV.

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO

Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Sahcabmucuy, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región indígena: Maya

Municipio (s): 009 Tulum

Localidad (es): 0237 Sahcabmucuy

Partidas	SEGUIMIENTO													
	Avance físico acumulado	Avance financiero Ejercido Acumulado	Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION							12 (DOCE)			
				1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$	\$ 349,296.62											
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$	\$ 62,710.75											
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$	\$ 740,014.15											
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$	\$ 97,945.00											
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$	\$ 158,684.91											
6 SUMINISTROS	0.00%	\$	\$ 146,057.88											
7 FLETES	0.00%	\$	\$ 87,355.75											
8 EQUIPO	0.00%	\$	\$ 213,950.95											
9 ELECTROMECANICO	0.00%	\$	\$ 58,064.18											
TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	\$	\$ 184,992.89											
	0.00%	\$	\$ 1,259,443.83											

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	Anticipo amortizado Acumulado	
	FEDERAL	ESTATAL
FEDERAL	\$	\$ 1,259,443.83
ESTATAL	\$	\$ 899,029.22
MUNICIPAL	\$	\$ -
PARTICIPANTES	\$	\$ -
	30.00%	

Elaboró:

Autorizó:

ING. LUIS ALBERTO OXEI TEJANDUÉZ  
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA  
DEPENDENCIA EJECUTORA

MTRO. ANGEL RIVENPALOMO  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".