



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CD-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 014 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Yaxche, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (es): 009 Tulum
Localidad (es): 0351 Yaxche

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02.-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

No. de contrato: CAPA-PIBAI-01-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$2,199,919.17 (I.V.A. incluido)

Contralista: COPITRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Plazo de ejecución:
Inicio: 10 de Agosto de 2011
Termino: 09 de Noviembre de 2011

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011

No. de reporte mensual: 6
Periodo que abarca: De: 1 de noviembre de 2011
Al: 30 de noviembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
1	PRELIMINARES	ML	905 900
2	FED DE DISTRIBUCION	ML	905 900
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	102 000
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1 000
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1 000
6	SUMINISTROS	LOTE	1 000
7	FLETES	LOTE	1 000
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1 000
9	CERCO DE PROTECCION	LOTE	1 000
10	TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	LOTE	1 000
Costo total de la obra			\$ 2,199,919.17
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)			
FEDERAL			60.00%
ESTATAL			40.00%
MUNICIPAL			0.00%
PARTICIPATIVOS			0.00%
Avance Físico-Financiero Programado (%)			
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)			

	CALENDARIO DE EJECUCION											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$								\$ 157,660.880	\$ 165,632.320	\$ 36,669.850		
\$							\$ 402.15	\$ 1,484.99	\$ 48,301.76			
\$							\$ 274,226.82	\$ 376,082.51	\$ 211,546.43			
\$							\$ 43,571.36	\$ 74,191.31				
\$							\$ 86,275.96	\$ 32,788.19	\$ 175,263.33	\$ 21,801.65		
\$							\$ 5,445.05	\$ 9,075.09	\$ 187,507.40	\$ 84,114.18		
\$									\$ 52,891.66	\$ 43,670.11		
\$									\$ 24,310.68	\$ 25,909.26	\$ 58,776.20	
\$								\$ 520,885.80	\$ 643,870.05	\$ 817,726.07	\$ 217,437.23	\$
\$								\$ 312,531.48	\$ 386,322.03	\$ 490,635.64	\$ 130,462.34	\$
\$								\$ 208,354.32	\$ 257,548.02	\$ 327,090.43	\$ 86,974.89	\$
\$								\$	\$	\$	\$	\$
\$								\$	\$	\$	\$	\$
\$								\$	\$	\$	\$	\$
\$								\$	\$	\$	\$	\$
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.68%	29.27%	37.17%	9.88%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.68%	52.95%	90.12%	100.00%

