



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 31 de Diciembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica

No. de reporte mensual: 8
Periodo que abarca: De: 1 de Diciembre de 2011
Al: 31 de Diciembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA TRAMO I, II, III EN LA LOCALIDAD DE SABAN DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS

Región Indígena: 25 Maya
Municipio (s): 006 Jose Maria Morelos
Localidad (es): 0035 Saban

Programa: SG ELECTRIFICACION
Subprograma: 02 RURAL, b) AMPLIACION
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de José Ma. Morelos)
Contratista: TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS. S.A. DE C.V.

No. de contrato: JMM-DOPDU-CDI-EST-R33-15/11
Fecha de firma del contrato: 23 de Mayo de 2011
Monto del contrato: \$5,816,948.53 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 28 de Julio de 2011
Termino: 24 de Noviembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO			
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
1 OBRA CIVIL	KM	7.000	\$ 2,247,719.83
2 RED ELECTRICA	KM	7.000	\$ 2,537,797.88
3 ALUMBRADO PUBLICO	KM	7.000	\$ 1,031,430.82
4			
5			
6			
Costo total de la obra			\$ 5,816,948.53
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	\$ 3,490,169.11
	ESTATAL	20.00%	\$ 1,163,389.71
	MUNICIPAL	20.00%	\$ 1,163,389.71
	PARTICIPANTES		
Avance Físico-Financiero Programado (%)			
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)			

CALENDARIO DE EJECUCION											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
						\$ 22,647.96	\$ 1,480,151.29	\$ 656,186.31	\$ 88,734.27		
								\$ 521,581.18	\$ 1,163,038.15	\$ 853,178.55	
							\$ 77,856.83	\$ 735,742.74	\$ 214,381.43	\$ 3,449.82	
						\$ 22,647.96	\$ 1,558,008.12	\$ 1,913,510.23	\$ 1,466,153.85	\$ 856,628.37	
						\$ -13,588.77	\$ 934,804.87	\$ 1,148,106.14	\$ 879,692.31	\$ 513,977.02	
						\$ 4,529.60	\$ 311,601.62	\$ 382,702.05	\$ 293,230.77	\$ 171,325.67	
						\$ 4,529.60	\$ 311,601.62	\$ 382,702.05	\$ 293,230.77	\$ 171,325.67	
						0.39%	26.78%	32.90%	25.20%	14.73%	
						0.39%	27.17%	60.07%	85.27%	100.00%	

SEGUIMIENTO			
Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero	
		Ejercido Acumulado	Por Ejercer
1 OBRA CIVIL	34.57%	\$ 2,011,202.50	\$ 236,517.33
2 RED ELECTRICA	42.72%	\$ 2,485,106.71	\$ 52,691.17
3 ALUMBRADO PUBLICO	10.35%	\$ 601,887.73	\$ 429,543.09
4 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	9.94%	\$ 578,397.64	\$ -578,397.64
5			
6			
Avance Global		97.59%	2.41%
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	\$ 3,405,956.76	\$ 84,212.35
	ESTATAL	\$ 1,135,318.91	\$ 28,070.80
	MUNICIPAL	\$ 1,135,318.91	\$ 28,070.80
	PARTICIPANTES		
Anticipo amortizado			30.00%
Acumulado			

NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
\$ 712,607.41	\$ 956,378.16	\$ 141,337.25		\$ 2,187.80	\$ 3,668.00	\$ 195,023.88					
\$ 917,956.98		\$ 381,360.32		\$ 894,152.05	\$ 62,624.62	\$ 229,012.74					
\$ 310,316.77	\$ 21,373.59	\$ 125,283.00		\$ 140,511.09		\$ 4,403.28					
						\$ 578,397.64					
\$ 1,940,881.16	\$ 977,751.75	\$ 266,620.25	\$ 381,360.32	\$ 1,036,850.94	\$ 66,292.62	\$ 1,006,837.54					
\$ 1,164,528.70	\$ 586,651.05	\$ 159,972.15	\$ 228,816.20	\$ 622,110.56	\$ 39,775.57	\$ 604,102.52					
\$ 388,176.23	\$ 195,550.35	\$ 53,324.05	\$ 76,272.06	\$ 207,370.19	\$ 13,258.52	\$ 201,367.51					
\$ 388,176.23	\$ 195,550.35	\$ 53,324.05	\$ 76,272.06	\$ 207,370.19	\$ 13,258.52	\$ 201,367.51					
\$ 582,264.35	\$ 293,325.53	\$ 79,986.08	\$ 114,408.10	\$ 311,055.29	\$ 19,887.79	\$ 344,157.43					
\$ 582,264.35	\$ 875,589.88	\$ 955,575.96	\$ 1,069,984.05	\$ 1,381,039.35	\$ 1,400,927.13	\$ 1,745,084.56					

Elaboro:
ING. CARLOS DANIEL VAZQUEZ CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

El Ayuntamiento de
JOSE MARIA MORELOS
Dirección d

Reviso y valido:
ATRO ANGEL EZEQUEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".