



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de agosto de 2011

No. de reporte mensual: 3 De: 1 de agosto de 2011
Periodo que abarca: Al: 30 de agosto de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **23 QUINTANA ROO**
Proyecto institucional: **011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas**
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Caan Lumlil, Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo.

Región Indígena: **Maya**
Municipio (s): **004 Othon P. Blanco**
Localidad (es): **0134 Caanlumlil**
Programa: **SC-Agua Potable**
Subprograma: **02-Ampliación**
Dependencia Ejecutora: **CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
Contralista: **CIMACROO, SA. DE CV.**
Fecha de firma del contrato: **07 DE JUNIO DEL 2011**
Monto del contrato: **\$2,609,105.65**
Plazo de ejecución: **09 de Junio de 2011**
Inicio: **08 de Septiembre de 2011**
Termino: **08 de Septiembre de 2011**
No. de contrato: **CAPA-PIBAI-06-OP-11**
Fecha de elaboración: **30 de agosto de 2011**
(I.V.A. incluido)

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO		CALENDARIO DE EJECUCION											
	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE

1	PRELIMINARES	ML	3,160,500						274,718.120	522,442.660	265,578.561				
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	3,160,500						23,349.07	57,745.69	44,303.05				
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	115,000						64,628.27	111,007.19	54,352.84	2,487.49			
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1,000								88,924.46	18,368.57			
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1,000								188,311.56	53,361.39			
6	SUMINISTROS	LOTE	1,000						170,748.64	131,729.02	50,174.28	92,002.77			
7	FLETES	LOTE	1,000						187,399.88						
8	EQUIPO	LOTE	1,000								43,755.66	25,228.93			
9	CERCO DE	LOTE	1,000								76,598.56	61,890.97			
10	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1,000												
Costo total de la obra									720,843.98	822,924.56	811,998.97	253,338.13			

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	Avance Físico-Financiero Programado (%)		Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)											
	FEDERAL	ESTATAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE

FEDERAL	60.00%	\$ 1,565,463.39							432,506.39	493,754.74	487,199.38	152,002.88			
ESTATAL	40.00%	\$ 1,043,642.26							288,337.59	329,169.83	324,795.59	101,335.25			
MUNICIPAL	0.00%	\$ -													
PARTICIPANTES	0.00%	\$ -													
Avance Físico-Financiero Programado (%)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.63%	31.54%	31.12%	9.71%	0.00%	0.00%	0.00%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.63%	59.17%	90.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten mark]



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Caan Lumil, Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 Othon P Blanco
Localidad (es): 0134 Caanlumil

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02.-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CIMARROO, SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAI-06-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$2,609,105.65 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: 09 de Junio de 2011
Inicio: 08 de Septiembre de 2011
Termino: 08 de Septiembre de 2011

No. de reporte mensual: 3
Período que abarca: De: 1 de agosto de 2011
Al: 30 de agosto de 2011
Fecha de elaboración: 30 de agosto de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
	Avance físico acumulado	Avance financiero Ejercicio Acumulado Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ 1,062,739.34												
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ 125,397.81												
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ 232,475.79												
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ 107,293.02												
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ 241,672.95												
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ 302,477.66												
7 FLETES	0.00%	\$ 142,177.06												
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ 187,399.88												
9 CERCO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ 68,982.59												
	0.00%	\$ 138,489.54												
	0.00%	\$ 100%												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FEDERAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTATAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MUNICIPAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPANTES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Anticipo amortizado Acumulado														30.00%

Elaboró:
ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:
ING. ANGEL RINERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".