



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-B-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de agosto de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Aplicación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Palmar, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 009 Tulum
Localidad (es): 0044 Chanchen Palmar

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: REINT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAL-04-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$2,515,497.62 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: 09 de Junio de 2011
Inicio: 08 de Septiembre de 2011
Termino:

RESUMEN DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO		CALENDARIO DE EJECUCION																	
	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
1 PRELIMINARES	ML	1,782,400	546,550,758						155,766,966	250,374,902	140,408,890									
2 RED DE DISTRIBUCION	ML	1,782,400	85,399,881						25,192,96	37,140,41	23,066,51									
3 TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	101,000	826,706,488						50,594,44	302,161,22	438,237,11			35,713,72						
4 CASETA DE CLORACION	LOTE	1,000	111,638,761								80,915,77			30,722,99						
5 POZO DE CAPTACION	LOTE	1,000	157,519,223							138,681,38	77,861,75									
6 SUMINISTROS	LOTE	1,000	245,671,183							106,989,80	30,978,75			56,804,62						
7 FLETES	LOTE	1,000	87,783,373							43,692,56	79,013,73			19,344,95						
8 EQUIPO	LOTE	1,000	201,720,023								31,990,84			16,166,38						
9 CERCO DE	LOTE	1,000	48,157,217								181,524,74			22,825,97						
10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1,000	204,350,711																	
Costo total de la obra			2,515,497,62						413,928,31	835,992,59	1,083,998,09	181,578,63								
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)																				
FEDERAL			60.00%	\$	1,509,298,57				\$	248,356,98	\$	501,596,55	\$	650,398,96	\$	108,947,18	\$		\$	
ESTATAL			40.00%	\$	1,006,199,05				\$	165,571,32	\$	334,397,03	\$	433,599,24	\$	72,631,45	\$		\$	
MUNICIPAL			0.00%	\$	-				\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	
PARTICIPANTES			0.00%	\$	-				\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	
Avance Físico-Financiero Programado (%)									0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)									0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	



**COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboracion: 30 de agosto de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **23 QUINTANA ROO**
 Proyecto Institucional: **011 S112 01 Infraestructura Basica para la Atención de Pueblos Indigenas**

No. de reporte mensual: **3** De: **1 de agosto de 2011**
 Periodo que abarca: **Al: 30 de agosto de 2011**

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Palmar, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Region Indígena: **Maya**
 Municipio (s): **009 Tulum**
 Localidad (es): **0044 Chanchen Palmar**

Programa: **SC.-Agua Potable**
 Subprograma: **02.-Ampliacion**
 Dependencia Ejecutora: **CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
 Contratista: **REINT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V**

No. de contrato: **CAPA-PIBAL-04-OP-11**
 Fecha de firma del contrato: **07 DE JUNIO DEL 2011** (I.V.A. incluido)
 Monto del contrato: **\$2,515,497.62**
 Plazo de ejecucion: **Inicio: 09 de Junio de 2011**
Termino: 08 de Septiembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION												
	Avance fisico acumulado	Ejercicio Acumulado		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)	
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ 546,550.76													
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ 85,399.88													
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ 826,706.49													
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ 111,638.76													
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ 157,519.22													
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ 245,671.18													
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ 87,783.37													
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ 201,720.02													
9 CERCO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 48,157.22													
10 ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 204,350.71													
	0.00%	0.00%	100%													
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL \$ -	ESTATAL \$ -	MUNICIPAL \$ 1,509,298.57													
Anticipo amortizado Acumulado			30.00%													

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
 COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
 DEPENDENCIA EJECUTORA

MR. ANGEL RIVERO PALOMO
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
 PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".