



COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **23 QUINTANA ROO**
 Proyecto institucional: **011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas**
 Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: **Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Los divorciados, Municipio Bacalar, Quintana Roo.**

Fecha de elaboración: **30 de agosto de 2011**

No. de reporte mensual: **3**
 Período que abarca: De: **1 de agosto de 2011**
 Al: **30 de agosto de 2011**

Región indígena: **Maya**
 Municipio (s): **004 OTHON P. BLANCO**
 Localidad (es): **0027 LOS DIVORCIADOS**

Programa: **SC.-Agua Potable**
 Subprograma: **02.-Ampliación**
 Dependencia Ejecutora: **CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
 Contratista: **CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V**

No. de contrato: **CAPA-PIBAL-07-OP-11**
 Fecha de firma del contrato: **07 DE JUNIO DEL 2011**
 Monto del contrato: **\$3,292,495.13** (I.V.A. incluido)
 Plazo de ejecución: Inicio: **09 de Junio de 2011**
 Término: **08 de Septiembre de 2011**

Partidas	SEGUIMIENTO				NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
	Avance fisico acumulado	Ejercicio Acumulado	Avance financiero	Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 1,287,513.78												
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 187,078.07												
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 286,124.17												
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 126,985.21												
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 219,629.12												
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 582,961.42												
7 FILETES	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 114,760.65												
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 229,813.50												
9 CERCO DE PROTECCION	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 138,549.03												
10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 139,080.19												
	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 100%												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	\$ -	\$ -	\$ 1,975,497.08												
	ESTATAL	\$ -	\$ -	\$ 1,316,998.05												
	MUNICIPAL	\$ -	\$ -	\$ -												
	PARTICIPANTES	\$ -	\$ -	\$ -												
Anticipo amortizado				30.00%												
Acumulado																

Elaboró:

Autorizó:

ING. LUIS ALBERTO OCELO/ANDUZE
 COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
 DEPENDENCIA EJECUTORA

MTR. ANGEL RIVERO PALOMO
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
 PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".