



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**  
**SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO  
 CDI-IB-02  
 VIGENCIA  
 2011

Fecha de elaboración: 30 de agosto de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **23 QUINTANA ROO**  
 Proyecto Institucional: **011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas**

No. de reporte mensual: **3**  
 De: **1 de agosto de 2011**  
 Período que abarca: **30 de agosto de 2011**  
 A:

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
**Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Sahcabmucuy, Municipio Tulum, Quintana Roo.**

Región Indígena: **Maya**  
 Municipio (s): **009 Tulum**  
 Localidad (es): **0237 Sahcabmucuy**

Programa: **SC-Agua Potable**  
 Subprograma: **02-Ampliación**  
 Dependencia Ejecutora: **CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
 Contratista: **OXTANKAH ASOCIADOS SA. DE CV.**

No. de contrato: **CAPA-PIBAL-02-OP-11**  
 Fecha de firma del contrato: **07 DE JUNIO DEL 2011**  
 Monto del contrato: **\$2,099,073.07** (I.V.A. incluido)  
 Plazo de ejecución: Inicio: **09 de Junio de 2011**  
 Terminó: **08 de Septiembre de 2011**

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	CALENDARIO DE EJECUCION															
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
1	PRELIMINARES	ML	1,284,800							89,070,638	\$ 171,469,711	\$ 88,756,271							
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	1,284,800							10,742,35	\$ 26,570,54	\$ 25,397,85							
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	110,000							55,131,05	\$ 102,121,95	\$ 502,765,61	\$ 79,995,53						
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1,000									\$ 80,099,42	\$ 17,845,58						
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1,000									\$ 108,873,72	\$ 49,811,19						
6	SUMINISTROS	LOTE	1,000							82,449,68	\$ 63,608,21	\$ 30,827,84	\$ 56,527,90						
7	FLETES	LOTE	1,000							45,764,11	\$ 59,713,71	\$ 67,522,92	\$ 40,950,21						
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1,000									\$ 31,314,01	\$ 26,750,17						
9	CERCO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1,000									\$ 131,196,96	\$ 53,795,93						
10	ALMACENAMIENTO	LOTE	1,000																
Costo total de la obra										\$ 283,157,83	\$ 423,484,13	\$ 1,066,754,60	\$ 325,676,51						
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)																			
FEDERAL				60.00%	\$	1,259,443.84													
ESTATAL				40.00%	\$	839,629.23				169,894.70	\$ 254,090.48	\$ 640,052.76	\$ 195,405.91						
MUNICIPAL				0.00%	\$	-				113,263.13	\$ 169,393.65	\$ 426,701.84	\$ 130,270.61						
PARTICIPANTES				0.00%	\$	-				-	\$ -	\$ -	\$ -						
Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%						13.49%	20.17%	50.82%	15.52%	0.00%					
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO  
CDI-IB-02  
VIGENCIA  
2011

Fecha de elaboración: 30 de agosto de 2011

No. de reporte mensual: 3  
De: 1 de agosto de 2011  
Período que abarca: Al: 30 de agosto de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas  
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Sahcabmucuy, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya  
Municipio (s): 009 Tulum  
Localidad (es): 0237 Sahcabmucuy

Programa: SC.-Agua Potable  
Subprograma: 02.-Ampliación  
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO  
Contratista: OXTANKAH ASOCIADOS SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAL-02-OP-11  
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011  
Monto del contrato: \$2,099,073.07 (I.V.A. incluido)  
Plazo de ejecución: Inicio: 09 de Junio de 2011  
Termino: 08 de Septiembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO			NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
	Avance físico acumulado	Ejercicio Acumulado	Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ 349,296.62												
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ 62,710.75												
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ 740,014.15												
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ 97,945.00												
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ 158,684.91												
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ 146,057.88												
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ 87,356.75												
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ 213,950.95												
9 CERCO DE TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 56,064.18												
	0.00%	\$ -	\$ 184,992.89												
	0.00%	\$ -	\$ 100%												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL \$ -	\$ 1,259,443.84													
	ESTATAL \$ -	\$ 839,629.23													
	MUNICIPAL \$ -	\$ -													
	PARTICIPANTES \$ -	\$ -													
Anticipo amortizado Acumulado			30.00%												

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA  
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTRO. ANGEL RIVERO BALOMO  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".