



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2011

No. de reporte mensual: 1
De: 1 de junio de 2011
Período que abarca: 30 de junio de 2011
Al:

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Palmar, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 009 Tulum
Localidad (es): 0044 Chanchen Palmar

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: REINT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAL-04-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$2,515,497.62 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 09 de junio de 2011
Termino: 08 de Septiembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION												
	Avance fisico acumulado	Ejercicio Acumulado		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (GINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)	
1 PRELIMINARES	0.00%	\$	\$ 546,550.76													
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$	\$ 85,399.88													
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$	\$ 826,706.49													
4 CASITA DE CLORACION	0.00%	\$	\$ 111,638.76													
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$	\$ 157,519.22													
6 SUMINSTROS	0.00%	\$	\$ 245,671.18													
7 FLETES	0.00%	\$	\$ 87,783.37													
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$	\$ 201,720.02													
9 CERCO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$	\$ 48,157.22													
	0.00%	\$	\$ 204,350.71													
	0.00%	\$	\$ 100%													
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)																
FEDERAL	\$	\$	\$ 1,509,298.57													
ESTATAL	\$	\$	\$ 1,006,199.05													
MUNICIPAL	\$	\$	\$ -													
PARTICIPANTES	\$	\$	\$ -													
Anticipo amortizado Acumulado			30.00%													

Elaboró:

Autorizó:

ING. LUIS ALBERTO OCEÑO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

MTR. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".