



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
 CDI-IB-02
 VIGENCIA
 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **23 QUINTANA ROO**
 Proyecto Institucional: **011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas**

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Primero, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Fecha de elaboración: **30 de junio de 2011**

No. de reporte mensual: **1**
 Período que abarca: De: **1 de junio de 2011**
 Al: **30 de junio de 2011**

Región Indígena: **Maya**
 Municipio (s): **009 Tulum**
 Localidad (es): **0043 Chanchen Primero**

Programa: **SC-Agua Potable**
 Subprograma: **02-Ampliación**
 Dependencia Ejecutora: **CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
 Contratista: **INGENIERIA APLICADA DEL CARIBE SA. DE CV.**

No. de contrato: **CAPA-PIBAI-03-OP-11**
 Fecha de firma del contrato: **07 DE JUNIO DEL 2011**
 Monto del contrato: **\$3,474,709.97** (I.V.A. incluido)
 Plazo de ejecución: Inicio: **09 de junio de 2011**
 Término: **08 de Septiembre de 2011**

PRESUPUESTO CONTRATADO			CALENDARIO DE EJECUCION												
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	PRELIMINARES	ML	4,369,600						\$ 419,550,989	\$ 790,500,368	\$ 399,273,496				
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	4,369,600						\$ 32,435,01	\$ 80,199,83	\$ 58,075,74				
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	206,000						\$ 85,279,78	\$ 151,453,32	\$ 59,874,13	\$ 534,86			
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1,000								\$ 82,115,61	\$ 33,899,66			
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1,000							\$ 301,940,29	\$ 232,940,55	\$ 112,525,25	\$ 53,099,20		
6	SUMINISTROS	LOTE	1,000							\$ 534,880,939	\$ 65,838,32	\$ 120,725,35			
7	FLETES	LOTE	1,000							\$ 186,563,672	\$ 32,636,50	\$ 8,402,96			
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1,000							\$ 187,566,068	\$ 83,992,09	\$ 32,636,50			
9	CERCO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1,000							\$ 62,397,129	\$ 36,340,09	\$ 26,057,04			
10	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1,000							\$ 144,484,926	\$ 80,348,07	\$ 64,136,86			
Costo total de la obra			\$ 3,474,709.97						\$ 901,740.80	\$ 1,339,086.25	\$ 927,027.19	\$ 306,855.93	\$	\$	\$
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)				FEDERAL	60.00%	\$ 2,084,825.98			\$ 541,044.36	\$ 803,451.75	\$ 556,216.32	\$ 184,113.56	\$	\$	\$
				ESTATAL	40.00%	\$ 1,389,883.99			\$ 360,696.24	\$ 535,634.50	\$ 370,810.88	\$ 122,742.37	\$	\$	\$
				MUNICIPAL	0.00%	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				PARTICIPANTES	0.00%	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.95%	38.54%	26.68%	8.83%	0.00%	0.00%	
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.95%	64.49%	91.17%	100.00%	100.00%	100.00%	



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
 CDI-IB-02
 VIGENCIA
 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **23 QUINTANA ROO**
 Proyecto Institucional: **011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas**

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Primero, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2011

No. de reporte mensual: 1
 De: 1 de junio de 2011
 Período que abarca: 30 de junio de 2011
 A: 30 de junio de 2011

Región Indígena: **Maya**
 Municipio (s): **009 Tulum**
 Localidad (es): **0043 Chanchen Primero**

Programa: **SC.-Agua Potable**
 Subprograma: **02.-Ampliación**
 Dependencia Ejecutora: **CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
 Contratista: **INGENIERIA APLICADA DEL CARIBE SA. DE CV.**

No. de contrato: **CAPA-PIBAL-03-OP-11**
 Fecha de firma del contrato: **07 DE JUNIO DEL 2011**
 Monto del contrato: **\$3,474,709.97** (I.V.A. Incluido)
 Plazo de ejecución: **09 de Junio de 2011**
 Inicio: 09 de Junio de 2011
 Término: 08 de Septiembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION												
	Avance fisico acumulado	Ejercido Acumulado		1 (JUNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)	
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ 1,609,324.85													
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ 170,710.59													
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ 297,142.08													
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ 116,015.27													
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ 165,624.44													
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ 534,880.94													
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ 186,563.67													
8 EQUIPO	0.00%	\$ -	\$ 187,566.07													
9 ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ 62,397.13													
10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 144,484.93													
	0.00%		0.00%													
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)																
FEDERAL	\$ -	\$ -	\$ 2,084,825.98													
ESTATAL	\$ -	\$ -	\$ 1,399,883.99													
MUNICIPAL	\$ -	\$ -	\$ -													
PARTICIPANTES	\$ -	\$ -	\$ -													
Anticipo amortizado Acumulado			30.00%													

Elaboró:

Autorizó:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
 COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
 DEPENDENCIA EJECUTORA

MTRO. ANGEL RIVERO PALOMO
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".