



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de julio de 2011

No. de reporte mensual: 2
De: 1 de julio de 2011
Período que abarca: Al: 30 de julio de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Primero, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 009 Tulum
Localidad (es): 0043 Chanchen Primero

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
Contratista: INGENIERIA APLICADA DEL CARIBE SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAL-03-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$3,474,709.97 (I.V.A incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 08 de Junio de 2011
Termino: 08 de Septiembre de 2011

Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero		Por Ejercer	1 (JUNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
		Ejercido	Acumulado													
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ -	1,609,324.85												
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ -	170,710.59												
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ -	297,142.08												
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ -	116,015.27												
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ -	165,624.44												
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ -	534,890.94												
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ -	186,563.67												
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ -	187,566.07												
9 CERCO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ -	62,397.13												
	0.00%	\$ -	\$ -	144,484.93												
	0.00%	\$ -	\$ -	100%												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)																
	FEDERAL	\$ -	\$ -	2,084,825.98												
	ESTATAL	\$ -	\$ -	1,389,883.99												
	MUNICIPAL	\$ -	\$ -	-												
	PARTICIPANTES	\$ -	\$ -	-												
Anticipo amortizado Acumulado																
				30.00%												

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEÑO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTR. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".