



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de julio de 2011

No. de reporte mensual: 2
Período que abarca: 1 de julio de 2011
De: 30 de julio de 2011
Al:

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Graeciano Sanchez (La Pantera), Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 OTHON P. BLANCO
Localidad (es): 0150 LA PANTERA

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02.-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAL-05-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$4,268,554.01 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 09 de junio de 2011
Termino: 08 de Septiembre de 2011

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	CALENDARIO DE EJECUCION											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE

1	PRELIMINARES	ML.	4,016,200	2,182,747.013															
2	RED DE AGUA POTABLE	ML.	4,016,200	172,978.260						\$ 105,914.59	\$ 67,063.67								
3	CASETA DE CLORACION		1,000	129,042.00								\$ 129,041.996							
4	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	1,000	199,091.35								\$ 199,091.354							
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1,000	219,034.557								\$ 219,034.557							
6	SUMINISTROS	LOTE	1,000	646,010.843						\$ 646,010.84									
7	FLETES Y LIMPIEZA DE OBRA	LOTE	1,000	175,463.838												\$ 175,463.838			
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1,000	314,018.390												\$ 314,018.39			
9	CERCO DE PROTECCION	LOTE	1,000	59,841.754												\$ 59,841.75			
10	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1,000	170,326.004												\$ 170,326.004			
	Costo total de la obra			\$ 4,268,554.01						\$ 1,339,520.93	\$ 2,080,341.10	\$ 673,228.14	\$ 175,463.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	PARTICIPANTES	Avance Físico-Financiero Programado (%)												Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)											
		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
		60.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
		\$ 2,561,132.41	\$ 1,707,421.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
		31.38%	48.74%	15.77%	4.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
		\$ 1,339,520.93	\$ 2,080,341.10	\$ 673,228.14	\$ 175,463.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CD-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de julio de 2011

No. de reporte mensual: 2
 De: 1 de julio de 2011
 Al: 30 de julio de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
 Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
 Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Graciano Sanchez (La Pantera), Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo

Región Indígena: Maya
 Municipio (s): 004 OTHON P. BLANCO
 Localidad (es): 0150 LA PANTERA

Programa: SC.-Agua Potable
 Subprograma: 02.-Ampliación
 Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 Contratista: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAL-05-OP-11
 Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
 Monto del contrato: \$4,269,554.01 (1 V.A. incluido)
 Plazo de ejecución:
 Inicio: 09 de Junio de 2011
 Término: 08 de Septiembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO			NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
	Avance fisico acumulado	Ejercicio Acumulado	Avance financiero Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ 2,182,747.01												
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ 172,978.26												
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ 129,042.00												
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ 199,091.35												
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ 219,034.56												
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ 646,010.84												
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ 175,463.84												
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ 314,018.39												
9 CERCO DE PROTECCION	0.00%	\$ -	\$ 59,841.75												
10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 170,326.00												
	0.00%	\$ -	\$ 100%												

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	Anticipo amortizado/ Acumulado	
	FEDERAL	ESTATAL
FEDERAL	\$ -	\$ 2,561,132.41
ESTATAL	\$ -	\$ 1,707,421.60
MUNICIPAL	\$ -	\$ -
PARTICIPANTES	\$ -	\$ -
		30.00%

Elaboró:

 ING. LUIS ALBERTO OJEDA ANDUZE
 COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
 DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

 MTRD. ANGEL RIVERO PALOMO
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
 PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".