





**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO  
CDI-IB-02  
VIGENCIA  
2011

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Basica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 1 De: 1 de junio de 2011  
Periodo que abarca: 30 de junio de 2011 Al: 30 de junio de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
**Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Graciano Sanchez (La Pantera), Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo**

Región Indígena: Maya  
Municipio (s): 004 OTHON P. BLANCO  
Localidad (es): 0150 LA PANTERA

Programa: SC-Agua Potable  
Subprograma: 02-Ampliación  
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
Contratista: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE CV

No. de contrato: CAPA-PIBAI-05-OP-11  
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011 Monto del contrato: \$4,268,554.01 (I.V.A. incluido)  
Plazo de ejecución: 09 de Junio de 2011 Inicio: 08 de Septiembre de 2011  
Termino: 08 de Septiembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION												
	Avance fisico acumulado	Ejercido Acumulado	Avance financiero Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ 2,182,747.01												
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ 172,978.26												
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ 129,042.00												
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ 199,091.35												
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ 219,034.56												
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ 646,010.84												
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ 175,463.84												
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ 314,018.39												
9 CERCO DE PROTECCION	0.00%	\$ -	\$ 59,841.75												
10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 170,326.00												
	0.00%	\$ -	\$ 100%												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL \$ -	ESTATAL \$ -	MUNICIPAL \$ -												
	PARTICIPANTES \$ -														
Anticipo amortizado			30.00%												
Acumulado															

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA  
DEPENDENCIA EJECUTORA

MTR. ANGEL RIVERO PALOMO  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
PRESIDENTE DEL CONSEJO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".