



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de julio de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 2
Periodo que abarca: De: 1 de julio de 2011
Al: 30 de julio de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Miguel Hidalgo y Costilla, Municipio Bacalar, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 Othon P. Blanco
Localidad (es): 0168 Miguel Hidalgo y Costilla

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02.-Ampliación DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: GUAR TRITURADOS SA. DE RL.

No. de contrato: CAPA-PIBAI-08-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$3,387,778.15 (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: Inicio: 09 de Junio de 2011
Termino: 08 de Septiembre de 2011

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	CALENDARIO DE EJECUCION												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1 PRELIMINARES	ML	4,381.400	2,020,334.632							848,765.851	825,562.300	307,809.038	38,197.44			
2 RED DE DISTRIBUCION	ML	4,381.400	102,692.804							17,795.24	52,866.06	25,421.81	6,609.69			
3 TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	127.000	173,031.706								27,685.09	115,354.46	29,992.16			
4 CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000	121,178.334								85,855.79	35,322.54				
5 POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000	143,745.455									104,814.39	38,931.06			
6 SUMINISTROS	LOTE	1.000	416,246.193								234,977.68	181,268.52	19,702.23	7,317.97		
7 FILETES	LOTE	1.000	27,020.208									221,595.37	68,190.80			
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1.000	289,786.168										14,321.80			
9 CERCO DE PROTECCION	LOTE	1.000	93,742.652									65,099.06	14,321.80			
10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1.000														
Costo total de la obra				\$ 3,387,778.15						\$ 1,101,538.77	\$ 1,187,559.55	\$ 895,118.91	\$ 203,560.92	\$ -	\$ -	\$ -
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	\$ 2,032,666.89							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ESTATAL	40.00%	\$ 1,355,111.26							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MUNICIPAL	0.00%	\$ -							\$ 440,615.51	\$ 475,023.82	\$ 358,047.56	\$ 81,424.37	\$ -	\$ -	\$ -
	PARTICIPANTES	0.00%	\$ -							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	32.52%	35.05%	26.42%	6.01%	0.00%	0.00%	0.00%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	32.52%	67.57%	93.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de julio de 2011

No. de reporte mensual: 2
De: 1 de julio de 2011
Periodo que abarca: 30 de julio de 2011
Al: 30 de julio de 2011

De: 1 de julio de 2011
Al: 30 de julio de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Miguel Hidalgo y Costilla, Municipio Bacalar, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 Othon P. Blanco
Localidad (es): 0168 Miguel Hidalgo y Costilla

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02.-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: GUIAR TRITURADOS SA. DE RL.

No. de contrato: CAPA-PIBAL-08-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$3,387,778.15 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: 09 de Junio de 2011
Inicio: 08 de Septiembre de 2011
Termino: 08 de Septiembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO			Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
	Avance fisico acumulado	Ejercicio Acumulado	Avance financiero		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$	2,020,334.63													
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$	102,692.80													
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$	173,031.71													
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$	121,178.33													
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$	143,745.46													
6 SUMINISTROS	0.00%	\$	416,246.19													
7 FLETES	0.00%	\$	27,020.21													
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$	289,786.17													
9 CERCO DE TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	\$	93,742.65													
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)																
FEDERAL	\$	2,032,666.89														
ESTATAL	\$	1,355,111.26														
MUNICIPAL	\$	-														
PARTICIPANTES	\$	-														
Anticipo amortizado Acumulado			30.00%													

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autofizó:

MTRD. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".