



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO  
CDI-B-02  
VIGENCIA  
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **23 QUINTANA ROO**  
Proyecto Institucional: **011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas**

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
**Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Miguel Hidalgo y Costilla, Municipio Bacalar, Quintana Roo.**

Región Indígena: **Maya**  
Municipio (s): **004 Othon P. Blanco**  
Localidad (es): **0168 Miguel Hidalgo y Costilla**

Programa: **SC-Agua Potable**  
Subprograma: **02-Ampliación**  
Dependencia Ejecutora: **CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
Contratista: **GUAR TRITURADOS SA. DE RL.**

No. de contrato: **CAPA-PIBAL-08-OP-11**  
Fecha de firma del contrato: **07 DE JUNIO DEL 2011**  
Monto del contrato: **\$3,387,778.15** (I.V.A. incluido)  
Plazo de ejecución: **09 de Junio de 2011**  
Inicio: **08 de Septiembre de 2011**  
Termino:

Fecha de elaboración: **30 de junio de 2011**

No. de reporte mensual: **1**  
Periodo que abarca: **1 de junio de 2011**  
De: **30 de junio de 2011**  
Al:

PRESUPUESTO CONTRATADO			
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)

1	PRELIMINARES	ML	4,381.400	2,020,334.632
2	RED DE DISTRIBUCION	ML	4,381.400	102,692.804
3	TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	127.000	173,031.706
4	CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000	121,178.334
5	POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000	143,745.455
6	SUMINISTROS	LOTE	1.000	416,246.193
7	FLETES	LOTE	1.000	27,020.208
8	EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1.000	289,786.168
9	CERCO DE PROTECCION	LOTE	1.000	93,742.652
10	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1.000	
Costo total de la obra			<b>\$ 3,387,778.15</b>	

Avance Físico-Financiero Programado (%)				
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
	\$ 2,032,666.89	\$ 1,355,111.26	\$ -	\$ -
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

CALENDARIO DE EJECUCION											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE

					\$ 848,765.851	\$ 825,662.300	\$ 307,809.038	\$ 38,197.44			
					\$ 17,795.24	\$ 52,866.06	\$ 25,421.81	\$ 6,609.69			
						\$ 27,685.09	\$ 115,354.46	\$ 29,992.16			
						\$ 85,855.79	\$ 35,322.54				
						\$ 234,977.68	\$ 181,258.52	\$ 104,814.39	\$ 38,931.06		
							\$ 19,702.23	\$ 7,317.97			
							\$ 221,595.37	\$ 68,190.80			
						\$ 14,321.80	\$ 65,099.06	\$ 14,321.80			
					\$ 1,101,538.77	\$ 1,187,559.55	\$ 895,118.91	\$ 203,560.92	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ 660,923.26	\$ 712,535.73	\$ 537,071.34	\$ 122,136.55	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ 440,615.51	\$ 475,023.82	\$ 358,047.96	\$ 81,424.37	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					0.00%	32.52%	35.05%	26.42%	6.01%	0.00%	0.00%
					0.00%	0.00%	67.57%	93.99%	100.00%	100.00%	100.00%

