



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
 CDI-IB-02
 VIGENCIA
 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **23 QUINTANA ROO**
 Proyecto Institucional: **011 S112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas**

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Yaxche, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Fecha de elaboración: **30 de junio de 2011**

No. de reporte mensual: **1**
 Período que abarca: De: **1 de junio de 2011**
 Al: **30 de junio de 2011**

Región Indígena: **Maya**

Municipio (s): **009 Tulum**
 Localidad (es): **0351 Yaxche**

Programa: **SC-Agua Potable**
 Subprograma: **02-Ampliación**
 Dependencia Ejecutora: **CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
 Contratista: **COPITRA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V**

No. de contrato: **CAPA-PIBAL-01-OP-11**
 Fecha de firma del contrato: **07 DE JUNIO DEL 2011**
 Monto del contrato: **\$2,199,919.17** (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: Inicio: **09 de Junio de 2011**
 Terminó: **08 de Septiembre de 2011**

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	CALENDARIO DE EJECUCION													
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1 PRELIMINARES	ML	905.900	360,283.056							135,574.514	182,087.057	42,621.486					
2 RED DE DISTRIBUCION	ML	905.900	50,188.928							7,016.41	25,365.48	17,807.03					
3 TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	102.000	861,855.76							274,242.50	368,270.97	219,342.29					
4 CASETA DE CLORACION	LOTE	1.000	117,762.680								30,064.81	87,697.86					
5 POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000	197,064.982									90,314.88	106,750.10				
6 SUMINISTROS	LOTE	1.000	121,064.130							88,279.97	32,784.17	6,654.58	7,865.56				
7 FLETES	LOTE	1.000	14,520.143									215,586.05	56,035.53				
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1.000	271,621.584									96,561.76					
9 CERCO DE PROTECCION	LOTE	1.000	96,561.764									75,686.92	6,060.19				
10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1.000	108,996.14														
Costo total de la obra										505,113.40	665,821.52	852,272.87	176,711.38				
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)																	
FEDERAL				60.00%	\$	1,319,951.50											
ESTATAL				40.00%	\$	879,967.67											
MUNICIPAL				0.00%	\$	-											
PARTICIPANTES				0.00%	\$	-											
Avance Físico-Financiero Programado (%)										22.96%	30.27%	38.74%	8.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Yaxche, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2011

No. de reporte mensual: 1
Periodo que abarca: De: 1 de junio de 2011
Al: 30 de junio de 2011

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 009 Tulum
Localidad (es): 0351 Yaxche

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02.-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: COPITRA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAL-01-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$2,199,919.17 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: 09 de junio de 2011
Inicio: 08 de Septiembre de 2011
Termino:

Partidas	SEGUIMIENTO		Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN														
	Avance físico acumulado	Ejercido Acumulado		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)			
1 PRELIMINARES	0.00%	\$	\$															
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$	\$															
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$	\$															
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$	\$															
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$	\$															
6 SUMINISTROS	0.00%	\$	\$															
7 FLETES	0.00%	\$	\$															
8 EQUIPO ELECTROMECHANICO	0.00%	\$	\$															
9 CERCO DE PROTECCION	0.00%	\$	\$															
10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$	\$															
	0.00%																	
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)		FEDERAL \$	-	\$	1,319,951.50													
		ESTATAL \$	-	\$	879,967.67													
		MUNICIPAL \$	-	\$	-													
		PARTICIPANTES \$	-	\$	-													
Anticipo amortizado Acumulado					30.00%													

Elaboró:

Autorizó:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

MTRO. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".