



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **23 QUINTANA ROO**
Proyecto Institucional: **011 S112 01 Infraestructura Basica para la Atención de Pueblos Indígenas**

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Chanchen Primero, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: **Maya**
Municipio (s): **009 Tulum**
Localidad (es): **0043 Chanchen Primero**

Programa: **SC - Agua Potable**
Subprograma: **02 - Ampliación**
Dependencia Ejecutora: **CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
Contratista: **INGENIERIA APLICADA DEL CARIBE SA. DE CV.**

No. de contrato: **CAPA-PIBAL-03-OP-11**
Fecha de firma del contrato: **07 DE JUNIO DEL 2011** (V.A. incluido)
Monto del contrato: **\$3,474,709.97**
Plazo de ejecución: Inicio: **10 de Agosto de 2011**
Termino: **09 de Noviembre de 2011**

No. de reporte mensual: **4**
Fecha de elaboración: **30 de septiembre de 2011**
Periodo que abarca: De: **1 de septiembre de 2011**
Al: **30 de septiembre de 2011**

Partidas	SEGUIMIENTO		Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION												
	Avance fisico acumulado	Ejercicio Acumulado		Avance financiero	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ 1,609,324.85													
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ 170,710.59													
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ 297,142.08													
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ 116,015.27													
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ 165,624.44													
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ 534,880.94													
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ 186,563.67													
8 EQUIPO	0.00%	\$ -	\$ 187,566.07													
9 CERCO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 62,397.13													
	0.00%	\$ -	\$ 144,484.93													
	0.00%	\$ -	\$ 100%													
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)																
FEDERAL \$			\$ 2,084,825.98													
ESTATAL \$			\$ 1,389,883.98													
MUNICIPAL \$			\$ -													
PARTICIPANTES \$			\$ -													
Anticipo amortizado			30.00%													

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJIO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

AT. ABEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CONSEJO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".