

## COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

No. de reporte mensual Periodo que abarca:

1 de septiembre de 2011 30 de septiembre de 2011

Fecha de elaboración:

30 de septiembre de 2011

VIGENCIA 2011 CDI-IB-02 FORMATO

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Graciano Sanchez (La Pantera), Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:

Región Indígena: Maya

Municipio (s): 004 OTHON P. BLANCO

Localidad (es): 0150 LA PANTERA Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02,-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE
ALCANTARILLADO Contratista: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A D E C.V AGUA POTABLE Y No. de contrato CAPA-PIBAI-05-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011 Plazo de ejecución: Monto del contrato Inicio: Termino: \$4,268,554.01 20 de Agosto de 2011 19 de Noviembre de 2011 (I.V.A. incluido)

PRESIDUESTO CONTRATADO	100.00%	100.00%	94.09%	78.40%	49.69%	0.00%	0.00%	0.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	do (%)	Avances Fisico-Financiero Programado acumulado (%)	co-Financiero Pro	Avances Fish
PARE SIP   U. BROINS   CONTRA Y A DOOM   CONTR	0.00	5 91%	15.69%	28.71%	49.69%	0.00%	00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	.00%		0.00%		Programado (%)	e Físico-Financiero	Avance
PRESIDUESTO CONTRATADO   Maria   Limbarda	€9	€9	69		1	69	49	SA	,	-	-	4	6	6				
PRESUPUESTO CONTRATADO   Maria   Mar	€9	69	69		1	69	en en	6	1	1	1	9 6	9 6	9 6			PARTICIPANTES	
PRESUPULESTO CONTRATADO   Maritado   Importe (5)   ENERO   MARIZO   ABRIL   MAYO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   O	69		267,873.22	490,170.42		45	4	4		9 6	9 6	9 6	A	A			MUNICIPAL	FINANCIERA
PRESIDURIESTO CONTRATADO    PRESIDURIESTO CALENDARIO DE EJECUCION   PRESIDURIESTO CALENDARIO DE EJECUCION DE CALENDARIO DE CALEN	4		401,008.03	70.00,200.02	Т			9 4		9	A	A	en .	A	1.707.421.60		ESTATAL	
Canidad   Cani	•	П	200 000 00	726 266 62	7	A	9	69		1	69	69	69	49	2,561,132.41		FEDERAL	ESTRUCTURA -
December	45		669,683.04	1,225,426.04	$\Box$	- 49	45	55		-	- 5		55	\$	4,268,554.01		total de la obra	Costo
PRESUPLIESTO CONTRATATADO   ENIGNA   TADO   ENIGNA   TADO   ENIGNA   TADO   ENIGNA   TADO   ENIGNA   TADO   ENIGNA   TADO   TA																		ALAMACENAMIENTO
PRESUPUESTO CONTRATADO    ENERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JUNIO   MAGOSTO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   MOVIEMBRE   MAYO   MARZO   JUNIO   JUNIO   MAGOSTO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   MOVIEMBRE   MAYO   MARZO   MAR				59											170,326.004	1.000	LOTE	10 TANQUE DE
CALENDARIO   CANTRATADO   CANTRATADO   CANTRATADO   CALENDARIO   DE EJECUCION   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   O			45,457.30	40											59,841.754	1.000	LOTE	PROTECCION
SUPUESTO CONTRATADO			257,915.95	10											314,018.390	1.000	-	ELECTROMECANICO
Cantidad   Importe (\$)   ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE																2000	OTE	OBRA
PRESUPUESTO CONTRATADO					040,010.04	6									175,463,838	1.000	LOTE	FLETES Y LIMPIEZA DE
PRESUPUESTO CONTRATADO   Importe (\$)   ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   OCTUBR				210,331.430	$\top$	9					1				646,010.843	1.000	LOTE	SUMINISTROS
PRESUPUESTO CONTRATADO				340 634 430	А										219,034.557	1.000	LOTE	OZO DE CAPTACION
Note   Contratado   Importe (\$)   ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JUNIO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE				0.000		_											LOTE	
Resultation   Cantidad   Importe (\$)   ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JUNIO   JUNIO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   OCTUBRE   OVTEMBRE				134 276 890	50										199,091.35	1.000		TOMAS DOMICILIARIAS
			122,666.200												129,042.00	1.000	LOTE	CLORACION
PRESUPUESTO CONTRATADO						€9									172,370,200	4,010.200	i	OTABLE
PRESUPUESTO CONTRATADO  SUMBORIA CALENDARIO DE EJECUCION  CALENDARIO DE EJECUCION  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE						49									2,182,747.013	4,016.200	ML	PRELIMINARES  RED DE AGLIA
PRESUPUESTO CONTRATADO  U. Medida Cantidad Importe (\$)  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO IIINO CONTRATADO CONTRA	DICIEMBR	NOVIEMBRE	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	-	_	300	COMO			-	l						
CONTRATADO CALENDARIO DE					0000	-			OVAM	ARRII	-	-	FEBRER	ENERO	Importe (\$)	Cantidad	U. Medida	Partidas
						JECUCION	DE	CALENDA								ONTRATADO	1	PRES





## COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2011

No. de reporte mensual Periodo que abarca:

De:

1 de septiembre de 2011 30 de septiembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indigenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Graciano Sanchez (La Pantera), Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo

Región Indígena: Maya	Maya				Programa:	Programa: SCAgua Potable			Fecha	No. de contrato CAPA-PIBAI-05-OP-11 Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011	No. de contrato CAPA-PIBAI-05-OP-11 ma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 201:	3 -		
Municipio (s): Localidad (es):	Municipio (s): 004 OTHON P. BLANCO Localidad (es): 0150 LA PANTERA	RA		Deper	Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION	ncia Ejecutora: CAPA COMISION	ON DE AGUA	POTABLE Y		Monto del contrato	\$4,268,554.01	4.01	(I.V.A. incluido)	
					Contratista:	CONSTRUCTOR	A MOGU Y ASOCI	Contratista: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A D E C.V		Plazo de ejecución:	Inicio: Termino:	20 de Agosto de 2011 19 de Noviembre de 2011	o de 2011 ore de 2011	
								NUME	NUMERO E IMPORTE	POR	ESTIMACIÓN			
	SEGUIMIENTO	IENTO	STORY OF THE STORY			2 (TDEC)	ACHATEON	& (CINICO)	6 (SFIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)
	Avance físico	Avance	Avance financiero	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (IKES)	4 (CUATRO)	o (CINCO)	0 (0010)	. (0:1:1)				
Partidas		Ejercido Acumulado	o Por Ejercer											
1 PRELIMINARES	0.00%	49	- \$ 2,182,747.01											
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	€	- \$ 172,978.26											
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	49	- \$ 129,042.00											
4 CASETA DE	0.00%	49	\$ 199,091.35											
CLORACION														
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	69	- \$ 219,034.56											
6 SUMINSTROS	0.00%	69	- \$ 646,010.84											
	0.00%	49	- \$ 175,463.84											
	0.00%	49	- \$ 314,018.39											
ELECTROMECANICO														
9 CERCO DE	0.00%	49	- \$ 59,841.75											

12 (DOCE)

PROTECCION

TANQUE DE

ALAMACENAMIENTO

								10		9	100
"Este programa		Ant	( Aplicada eli obia )	FINANCIERA	ESTRUCTURA					CERCO DE PROTECCION	ELECTROMECANICO
iNG.1 COORDINAD COORDINAD	Acum	Anticipo amortizado	PARTICIPANTES \$	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	0.00%		0.00%	0.00%	
ING. LUIS ALBERTO OCEDO ANDUZE COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DEPENDENCIA EJECUTORA blico, ajemo a cualquier partido político. Qu	Acumulado	5	-	\$	69	49	0.00%		69	49	
CERO ANDUZE UCCIÓN DE LA C. JECUTORA artido político		30.00%	69	69	- \$ 1,707,421.60	- \$ 2,561,132.41	100%		- \$ 170,3	\$ 59,8	
ING. LUIS ALBERTO OCEDO ANDUZE COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DEPENDENCIA EJECUTORA  "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".		%			421.60	132.41			170,326.00	59,841.75	
Autorizó:  MITAO VANGAL RIVERO PALOMO SERREMARIO DE DESARROLLO SOCIAL PRESIDENTE DE CORESE						)					

VIGENCIA 2011

FORMATO CDI-IB-02