



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de agosto de 2011

No. de reporte mensual: 3
Periodo que abarca: De: 1 de agosto de 2011
Al: 30 de agosto de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Graciano Sanchez (La Pantera), Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 OTHON P. BLANCO
Localidad (es): 0150 LA PANTERA

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAI-05-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$4,268,554.01 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 20 de Agosto de 2011
Termino: 19 de Noviembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO			Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
	Avance fisico acumulado	Ejercicio Acumulado	Avance financiero		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ -	2,182,747.01												
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ -	172,978.26												
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ -	129,042.00												
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ -	199,091.35												
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ -	219,034.56												
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ -	646,010.84												
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ -	175,483.84												
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ -	314,018.39												
9 CERCO DE PROTECCION	0.00%	\$ -	\$ -	59,841.75												
10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ -	170,326.00												
				0.00%	0.00%	100%										
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)				FEDERAL \$ -	\$ 2,561,132.40											
				ESTATAL \$ -	\$ 1,707,421.60											
				MUNICIPAL \$ -	\$ -											
				PARTICIPANTES \$ -	\$ -											
Anticipo amortizado Acumulado:					30.00%											

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTR. ANGEL RIVERO PALOMIO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".