



**COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Basica para la Atencion de Pueblos Indigenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Miguel Hidalgo y Costilla, Municipio Bacalar, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 004 Chon P Blanco
Localidad (es): 0168 Miguel Hidalgo y Costilla

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02.-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contralista: GUAR TRITURADOS SA. DE RL.

No. de contrato: CAPA-PIBAL-08-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$3,387,778.15 (I.V.A. incluido)

No. de reporte mensual: 4
Periodo que abarca: De: 1 de septiembre de 2011
Al: 30 de septiembre de 2011

Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2011

Plazo de ejecución: Inicia: 20 de Agosto de 2011
Termino: 19 de Noviembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO			NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
	Avance fisico acumulado	Ejercido Acumulado	Avance financiero Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ 2,020,334.63												
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ 102,692.80												
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ 173,031.71												
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ 121,178.33												
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ 143,745.46												
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ 416,246.19												
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ 27,020.21												
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ 289,786.17												
9 CERCO DE PROTECCION	0.00%	\$ -	\$ 93,742.65												
	0.00%	\$ -	\$ 100%												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL \$	-	\$ 2,032,666.90												
	ESTATAL \$	-	\$ 1,355,111.26												
	MUNICIPAL \$	-	\$ -												
	PARTICIPANTES \$	-	\$ -												
Anticipo amortizado Acumulado			30.00%												

Elaboro:

ING. LUIS ALBERTO OCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizo:

ING. ANGEL RIVERO BALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".