



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
 SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO  
 CDI-B-02  
 VIGENCIA  
 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo  
 Proyecto Institucional: 011 5112 01 Infraestructura Básica

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:  
AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA TRAMO I, II, III EN LA LOCALIDAD DE SAGBAN DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS

Region Indígena: 25 Maya  
 Municipio (es): 008 Jose Maria Morelos  
 Localidad (es): 0035 Sagban

Programa: 9G ELECTRIFICACION  
 Subprograma: 02 RURAL, b) AMPLIACION  
 Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Jose Ma. Morelos)  
 Contratista: TRANSFORMADORES, ARRECAJADORES, MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V.

No. de contrato: JMM-DOPDU-CDI-EST-R23-15/11  
 Fecha de firma del contrato: 23 de Mayo de 2011  
 Monto del contrato: \$5,816,948.53 (I.V.A. incluido)  
 Plazo de ejecución: Inico: 28 de Julio de 2011  
 Termina: 24 de Noviembre de 2011

Fecha de elaboración: 31 de Agosto de 2011

No. de reporte mensual: 4  
 De: 1 de Agosto de 2011  
 Período que abarca: Al 31 de agosto de 2011

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO			CALENDARIO DE EJECUCION											
	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

1 OBRAS CIVIL	KM	7.000	\$ 2,347,719.83												
2 RED ELECTRICA	KM	7.000	\$ 2,537,797.88												
3 ALUMBRADO PUBLICO	KM	7.000	\$ 1,031,430.82												
4															
5															
6															
Costo total de la obra			\$ 5,816,948.53												

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	90.00%	\$ 3,480,169.11												
	ESTATAL	20.00%	\$ 1,163,389.71												
	MUNICIPAL	20.00%	\$ 1,163,389.71												
PARTICIPANTES															

Avance Físico-Financiero Programado (%)															
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)															

Partidas	SEGUIMIENTO			NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
	Avance físico acumulado	Avance financiero Por Ejecutor	Impuesto Acumulado	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)

Elaboró:

H. Ayuntamiento de SAN JOSE MA. MORELOS  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL  
 Dirección de Obras Públicas  
 Desarrollo Urbano Municipal

Revisó y validó:  
  
 MIGUEL ANGEL ETZOUJEL RIVERO PALOMO  
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".