



COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de San Silverio, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Región Indígena: Maya
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO
Localidad (es): 0283 SAN SILVERIO

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliacion DE AGUA POTABLE Y
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION ALCANTARILLADO

No. de contrato: CAPA-PIBAL-09-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$1,849,284.34 (I.V.A. incluido)

Plazo de ejecución: Inicio: 20 de Agosto de 2011
Termino: 19 de Noviembre de 2011

Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2011

No. de reporte mensual: 4
Período que abarca: De: 1 de septiembre de 2011
Al: 30 de septiembre de 2011

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
----------	-----------	----------	--------------

PRELIMINARES	ML	2,953,100	692,866,906
2 RED DE DISTRIBUCION	ML	2,953,100	104,163,443
3 TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	1,000	183,374,165
4 CASETA DE CLORACION	LOTE	1,000	100,561,205
5 SUMINISTROS	LOTE	1,000	253,419,982
6 FLETES Y LIMPIEZA DE OBRA	LOTE	1,000	81,521,097
7 EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1,000	229,658,068
8 CERCO DE PROTECCION	LOTE	1,000	56,081,196
9 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	LOTE	1,000	147,538,281
Costo total de la obra			\$ 1,849,284,34
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)			
FEDERAL	60.00%	\$ 1,109,570,493	
ESTATAL	40.00%	\$ 739,713,866	
MUNICIPAL	0.00%	\$ -	
PARTICIPANTES	0.00%	\$ -	
Avance Físico-Financiero Programado (%)			0.00%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)			0.00%

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	----------

							48,567,320	364,835,260	279,464,330		
							3,951,600	47,422,670	52,788,990		
								122,946,290	28,752,400	31,675,480	
									57,189,060	43,372,140	
							73,573,550	179,846,430		81,621,100	
							25,288,520	67,436,050	37,932,770	99,000,720	
									7,074,970	49,006,220	
									18,121,970	129,416,310	
							151,380,990	782,486,700	481,324,490	434,091,970	
							90,828,590	469,492,020	288,794,690	260,455,180	
							60,552,400	312,994,680	192,529,800	173,636,790	
							8.19%	42.31%	26.03%	23.47%	
							0.00%	50.50%	76.53%	100.00%	0.00%



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CDI-B-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: **23 QUINTANA ROO**
Proyecto institucional: **011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas**

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: **Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de San Silverio, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.**

No. de reporte mensual: **4**
Periodo que abarca: De: **1 de septiembre de 2011**
Al: **30 de septiembre de 2011**

Fecha de elaboración: **30 de septiembre de 2011**

Región Indígena: **Maya**
Municipio (s): **002 FELIPE CARRILLO PUERTO**
Localidad (es): **0283 SAN SILVERIO**

Programa: **SC-Agua Potable**
Subprograma: **02.-Ampliación**
Dependencia Ejecutora: **CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

No. de contrato: **CAPA-PBAL-09-OP-11**
Fecha de firma del contrato: **07 DE JUNIO DEL 2011**
Monto del contrato: **\$1,849,284.34** (IVA incluido)

Contratista: **SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DEL CARIBE S.A DE C.V** Plazo de ejecución: **20 de Agosto de 2011**
Inicio: **19 de Noviembre de 2011**
Termino:

Partidas	SEGUIMIENTO			NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
	Avance fisico acumulado	Ejercicio Acumulado	Avance financiero Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$	692,866.91												
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$	104,163.44												
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$	183,374.16												
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$	100,561.20												
5 SUMINISTROS OBRA	0.00%	\$	253,419.98												
6 FLETES Y LIMPIEZA DE OBRA	0.00%	\$	81,621.10												
7 EQUIPO ELECTROMECHANICO	0.00%	\$	229,698.07												
8 CERCO DE PROTECCION	0.00%	\$	56,081.20												
9 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$	147,538.28												
	0.00%	0.00%	100%												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)															
FEDERAL \$			\$	1,109,570.49											
ESTATAL \$			\$	739,713.66											
MUNICIPAL \$			\$	-											
PARTICIPANTES \$			\$	-											
Anticipo amortizado Acumulado				30.00%											

Elaboró:
ING. LUIS ALBERTO OCEJÓN ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:
MTR. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".