



TRIMESTRE	FECHA
III / 2023	03/09/2023

INSTITUCIÓN: 2111118118 - Secretaría de Bienestar del Estado de Quintana Roo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E028 – Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Medio de verificación del Avance del Tercer Trimestre 2023 en la Actividad 03 del Componente 10	
UNIDAD RESPONSABLE: 2422 - Dirección de Infraestructura Social	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: C10.A03 - Construcción de Dormitorios con baño para el mejoramiento de la vivienda.	
NOMBRE DEL INDICADOR: SEDESOT2C10A3 - Porcentaje de dormitorios con baño construidos en las viviendas	

Descripción del Indicador	Breve descripción del logro del Indicador
Número de dormitorios con baño construidos	De acuerdo al oficio SDB/DSDB/SIS/99/IX/2023 de fecha 07 de septiembre de 2023, se observa que por el incremento en materiales, hubo un atraso en la autorización de los recursos para el inicio de los trabajos programados. Anexo oficio.

E L A B O R Ó

M.V.I.I.B.N ARQ. MARÍA ELENA CASTILLO CHUC
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



Oficio No. SDB/DSDB/SIS/99/IX/2023

ASUNTO: Ajustes programáticos Mejoramiento de Vivienda 2023
Chetumal, Quintana Roo, a 07 de septiembre de 2023
"2023. Año de la Paz y la Seguridad".

LIC. LESLY BIENI GUERRERO MOYA
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MEJORA REGULATORIA
PRESENTE.

En relación a la solicitud de notificar, si fuera el caso, los ajustes al calendario programático de metas y beneficiarios del tercer trimestre 2023, le comunico que:

Derivado de los trabajos por el desarrollo del tren maya en Quintana Roo, así como las del aeropuerto internacional de Tulum, puente Lagunar Nichupte en la ciudad de Cancún, entre otros, en el 2023 los costos de construcción a nivel general, se han afectado por el incremento de hasta un 40%, debido a que se ha elevado el salario promedio de los trabajadores de la construcción en Quintana Roo especialmente en la mano de obra, ya que se ha resentido la escasez de albañiles, electricistas, carpinteros, ingenieros, además de los materiales de construcción, lo que ha afectado los presupuestos iniciales de las acciones programadas.


Así también lo han manifestado los dirigentes de las cámaras de la construcción en el Estado en entrevistas.


<https://www.eleconomista.com.mx/econohabitat/Deficit-de-trabajadores-pero-aumentos-en-salarios-el-paso-del-Tren-Maya-en-la-construccion-de-Quintana-Roo-20230907-0015.html>

Por lo anterior ha necesario realizar un ajuste al calendario programático de metas y beneficiarios del tercer trimestre 2023.


Sin otro particular, le saludo cordialmente.

ATENTAMENTE


Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Subsecretario de infraestructura social
de la Secretaría de Bienestar



C.C.P. Arq. María Elena Castillo Chuc. Directora de Infraestructura Social. Edificio


Recibi
Ceyra
DDBT y H.R.
21/09/2023
11:25 a.m.
A



SEBIEN
SECRETARÍA DE
BIENESTAR