



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES TÉCNICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO  
CDI-HB-02  
VIGENCIA  
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO  
 Proyecto institucional: 011 S112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas  
 Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: Ampliación de Sistema de distribución de agua potable en la localidad de San Juan de Dios, Municipio de Tulum, Quintana Roo.

Fecha de elaboración: 31 de Octubre de 2011  
 No. de reporte mensual: 1  
 Período que abarca: De 29 de Octubre de 2011 Al 31 de Octubre de 2011

Región Indígena: Maya  
 Municipio (s): 009 TULUM  
 Localidad (es): 0030 SAN JUAN

Programa: SC-Agua Potable  
 Subprograma: 02-Ampliación  
 Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 Contratista: PYRSA CONSTRUCCIONES SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-RIBAL-19-09-11  
 Fecha de firma del contrato: 28 de octubre de 2011  
 Monto del contrato: \$2,899,022.79 (I.V.A. incluido)  
 Plazo de ejecución: Inicio: 29 de octubre de 2011 Termina: 30 de diciembre de 2011

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO		Importe (\$)
	U. Medida	Cantidad	
1 RED DE DISTRIBUCION	LOTE	1.00	\$ 2,072,078.03
2 CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACIONES	LOTE	1.00	\$ 180,389.57
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	LOTE	1.00	\$ 144,003.79
4 INSTALACION ELECTRICA	LOTE	1.00	\$ 215,260.65
Costo total de la obra			\$2,611,732.24
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)			
FEDERAL			\$ 2,174,267.09
ESTATAL			\$ 724,755.70
MUNICIPAL			\$ -
PARTICIPANTES			\$ -

Partidas	CALENDARIO DE EJECUCION											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
1 RED DE DISTRIBUCION										\$ 42,507.26	\$ 1,175,084.95	\$ 1,081,414.40
2 CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACIONES										\$ 308.79	\$ 127,170.57	\$ 72,753.06
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO										\$ 5,887.54	\$ 145,706.10	\$ 8,250.56
4 INSTALACION ELECTRICA										\$ 48,703.59	\$ 1,448,961.62	\$ 1,401,357.57
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)												
FEDERAL												
ESTATAL												
MUNICIPAL												
PARTICIPANTES												

Avance Físico-Financiero Programado (%)

0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.69%	49.98%	48.34%
										1.69%	51.66%	100.00%

Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)



COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS Y FINANCIEROS  
SEGUIMIENTO DE AVANCES

CDHIB-02  
VIGENCIA  
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa 23 QUINTANA ROO  
Proyecto Institucional 011 S112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción  
Ampliación de Sistema de distribución de agua potable en la localidad de San Juan de Dios, Municipio de Tulum, Quintana Roo.

Región Indígena: Mayas  
Municipio (s) 009 TULUM  
Localidad (es) 0030 SAN JUAN

Programa SC-Agua Potable  
Subprograma 02-Ampliación  
Dependencia Ejecutora CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
Contratista PIRSA CONSTRUCCIONES SA. DE CV.

No de contrato CAPA-PIBAI-19-OP-11  
Fecha de firma del contrato 28 de octubre de 2011  
Monto del contrato \$2,899,022.79 (I.V.A. incluido)  
Plazo de ejecución Inicio 29 de octubre de 2011  
Termino 30 de diciembre de 2011

Fecha de elaboración 31 de Octubre de 2011

No de reporte mensual 1  
Periodo que abarca De 29 de Octubre de 2011 Al 31 de Octubre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		Por Ejercer
	Avance físico acumulado	Avance financiero Ejercido Acumulado	
1 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ 2,300,006.61	\$ 200,232.42
2 CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACIONES	0.00%	\$	\$ 159,844.21
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	0.00%	\$	\$ 238,939.54
4 INSTALACION ELECTRICA	0.00%	\$ 238,939.54	\$
5 SUMINISTROS	0.00%	\$	\$
FEDERAL		0.00%	100%
ESTATAL		\$ 2,174,267.09	
MUNICIPAL		\$ 724,755.70	
PARTICIPANTES		\$	
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)			
Anticipo amortizado		Acumulado	30.00%

Elaboro:

ING. LUIS ALBERTO ORTEGA ANDUZE  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA DEPENDENCIA EJECUTORA

Alcortzo

WILSON ANGEL RIVERA PALOMO  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".