



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
COI-B-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 31 de octubre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 5
Periodo que abarca: De 1 de octubre de 2011
Al 31 de octubre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Miguel Hidalgo y Costilla, Municipio Bacalar, Quintana Roo.

Región indígena: Maya
Municipio (s): 004 Othon P. Blanco
Localidad (es): 0168 Miguel Hidalgo y Costilla

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02.-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: GUIAR TRITURADOS SA. DE RL.

No. de contrato: CAPA-PIBAI-08-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$3,387,778.15 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 20 de Agosto de 2011
Termino: 19 de Noviembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION												
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1 PRELIMINARES	ML	4,381.400	2,020,334.632								\$ 550,525.510	\$ 844,106.870	\$ 533,983.500	\$ 91,718.75		
2 RED DE DISTRIBUCION	ML	4,381.400	102,692.804								\$ 9,215.38	\$ 53,543.98	\$ 24,062.48	\$ 15,870.97		
3 TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	127.000	173,031.706										\$ 103,369.59	\$ 69,662.11		
4 CASETA DE CLORACION		1.000	121,178.334									\$ 42,825.64	\$ 78,352.69			
5 POZO DE CAPTACION	LOTE	1.000	143,745.455										\$ 48,934.61	\$ 94,810.85		
6 SUMINISTROS	LOTE	1.000	416,246.193								\$ 120,845.66	\$ 295,400.54				
7 FLETES	LOTE	1.000	27,020.208										\$ 9,198.37	\$ 17,821.84		
8 EQUIPO ELECTROMECHANICO	LOTE	1.000	289,786.168										\$ 127,177.36	\$ 162,608.81		
9 CERCO DE PROTECCION	LOTE	1.000	93,742.652										\$ 54,683.22	\$ 39,059.43		
Costo total de la obra				\$ 3,387,778.15												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)																
	FEDERAL	60.00%	\$ 2,032,666.90									\$ 408,351.93	\$ 741,526.22	\$ 587,857.09	\$ 294,931.66	\$ -
	ESTATAL	40.00%	\$ 1,355,111.26									\$ 272,234.62	\$ 494,350.81	\$ 391,904.73	\$ 196,621.10	\$ -
	MUNICIPAL	0.00%	\$ -									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PARTICIPANTES	0.00%	\$ -									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Avance Físico-Financiero Programado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.09%	36.48%	28.92%	14.51%	0.00%	
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.09%	56.57%	85.49%	100.00%	100.00%	

SEGUIMIENTO				NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACIÓN												
Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)	
		Ejercido Acumulado	Por Ejercer													
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ 2,020,334.63													
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ 102,692.80													
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ 173,031.71													
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ 121,178.33													
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ 143,745.46													
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ 416,246.19													
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ 27,020.21													
8 EQUIPO ELECTROMECHANICO	0.00%	\$ -	\$ 289,786.17													
9 CERCO DE PROTECCION	0.00%	\$ -	\$ 93,742.65													
	0.00%	0.00%	100%													
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)																
	FEDERAL	\$ -	\$ 2,032,666.90													
	ESTATAL	\$ -	\$ 1,355,111.26													
	MUNICIPAL	\$ -	\$ -													
	PARTICIPANTES	\$ -	\$ -													
Anticipo amortizado																
Acumulado																

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO CCEJO ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

MTRO. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".