

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS



Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2011
No. de reporte mensual: 6
De: 1 de noviembre de 2011
Al: 30 de noviembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Graciano Sanchez (La Pantera), Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo

Programa: SC-Agua Potable
Subprograma: 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
No. de contrato: CAPA-RIBALOS-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011 (I.V.A. incluido)
Monto del contrato: \$4,268,554.01
Plazo de ejecución:
Inicio: 20 de Agosto de 2011
Termino: 19 de Noviembre de 2011

Región indígena: Maya
Municipio (s): 004 OTHON P. BLANCO
Localidad (es): 0150 LA PANTERA

Contratista: CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS S.A DE C.V.

Partidas	PRESUPUESTO CONTRATADO		CALENDARIO DE EJECUCION												
	U. Medida	Cantidad	IMPORTE (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
1 PRELIMINARES	ML	4,016,200	2,182,747.013							\$ 2,182,747.01	\$ 1,448,265.93	\$ 734,481.080			
2 RED DE AGUA POTABLE	ML	4,016,200	172,978.260								26,841.62	146,136.64			
3 CASETA DE CLORACION	LOTE	1,000	129,042.00									\$ 134,276.860	\$ 64,814.46		
4 TOMAS DOMICILIARIAS	LOTE	1,000	195,091.35									\$ 210,531.430	\$ 8,503.13		
5 POZO DE CAPTACION	LOTE	1,000	219,034.557												
6 SUMINISTROS	LOTE	1,000	646,010.843												
7 FLETES Y LIMPIEZA DE OBRA	LOTE	1,000	175,463.838												
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	LOTE	1,000	314,018.390												
9 CERCO DE PROTECCION	LOTE	1,000	59,841.754												
10 TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	LOTE	1,000	170,326.004												
Costo total de la obra			\$ 4,268,554.01							\$ 2,121,118.39	\$ 1,225,426.04	\$ 688,702.68	\$ 253,306.90	\$	\$
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	\$ 2,561,132.40							\$ 1,272,671.04	\$ 735,255.62	\$ 401,221.61	\$ 151,984.14	\$	\$
	ESTATAL	40.00%	\$ 1,707,421.60							\$ 848,447.36	\$ 490,170.42	\$ 267,481.07	\$ 101,322.76	\$	\$
	MUNICIPAL	0.00%	\$ -							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PARTICIPANTES	0.00%	\$ -							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Avance Físico-Financiero Programado (%)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	51.14%	49.69%	28.71%	15.67%	5.93%	0.00%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	51.14%	49.69%	78.40%	94.07%	100.00%	100.00%

[Handwritten signature and notes]



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CDH-IB-02
VIGENCIA
2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional 011 S112.01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción
Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Graciano Sanchez (La Pantera), Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo

Fecha de elaboración 30 de noviembre de 2011
No. de reporte mensual 5
De 1 de noviembre de 2011
Al 30 de noviembre de 2011

Región Indígena Maya
Municipio (s) 004 OTHON P. BLANCO
Localidad (es) 0150 LA PANTERA

Programa SC-Agua Potable
Subprograma 02-Ampliación
Dependencia Ejecutora CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

No. de contrato CAPA-RIBALDAS-OP-11
Fecha de firma del contrato 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato \$4,268,554.01 (I.V.A. incluido)

Contratista CONSTRUCTORA MGSU Y ASOCIADOS S.A DE C.V

Plazo de ejecución
Inicio 20 de Agosto de 2011
Termino 19 de Noviembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		Avance financiero Por Ejercer
	Avance físico acumulado	Ejercicio Acumulado	
1 PRELIMINARES	\$ 1,815,410.43	\$ 367,336.56	
2 RED DE DISTRIBUCION	3.23%	\$ 137,949.52	\$ 35,028.74
3 TOMAS DOMICILIARIAS	1.53%	\$ 65,384.84	\$ 63,657.15
4 CASETA DE CLORACION	1.95%	\$ 83,690.79	\$ 115,400.56
5 POZO DE CAPTACION	1.54%	\$ 65,753.68	\$ 153,280.88
6 SUMINISTROS	9.93%	\$ 423,960.86	\$ 222,049.99
7 FLETES	2.84%	\$ 121,355.43	\$ 54,108.41
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	2.87%	\$ 122,462.87	\$ 191,555.52
9 CERCO DE PROTECCION	1.24%	\$ 52,996.59	\$ 6,845.22
10 TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 170,326.00
TOTAL	67.68%	\$ 67,68%	32%

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	\$ 1,333,378.96	\$ 827,753.44
	ESTATAL	\$ 1,155,966.99	\$ 551,835.02
	MUNICIPAL	\$ -	\$ -
	PARTICIPANTES	\$ -	\$ -

Anticipo amortizado Acumulado	\$ -	\$ 30.00%
-------------------------------	------	-----------

1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION									
						7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)				
\$ 1,106,686.89	\$ 708,723.54														
\$ 80,995.38	\$ 57,554.14														
\$ 50,990.89	\$ 14,393.95														
\$ -	\$ 83,690.79														
\$ -	\$ 65,753.68														
\$ 226,082.45	\$ 197,878.41														
\$ 105,297.80	\$ 16,057.63														
\$ -	\$ 122,462.87														
\$ 40,541.53	\$ 12,455.00														
\$ -	\$ -														

\$ 965,996.96	\$ 767,382.00														
\$ 643,997.98	\$ 511,588.01														
\$ 482,998.48	\$ 381,691.01														
\$ 482,998.48	\$ 866,889.49														

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCE MARQUEZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCIONES DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

Autorizó:

M. R. ANGEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."