



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
 CDI-IB-02
 VIGENCIA
 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
 Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas
 Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Caan Iunil, Municipio Othon P. Blanco, Quintana Roo.

No. de reporte mensual: 1 De: 1 de Junio de 2011
 Período que abarca: Al: 30 de Junio de 2011
 Fecha de elaboración: 30 de Junio de 2011

Región Indígena: Maya
 Municipio (s): 004 Othon P. Blanco
 Localidad (es): 0734 Caan Iunil

Programa: SC-Agua Potable
 Subprograma: 02-Ampliación
 Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 Contratista: CIMAARROO, SA. DE CV.

No. de contrato: CAPA-PIBAL-06-OP-11
 Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
 Monto del contrato: \$2,609,105.65 (I.V.A. incluido)
 Plazo de ejecución: 09 de Junio de 2011
 Inicio: 08 de Septiembre de 2011
 Término:

Partidas	SEGUIMIENTO			NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
	Avance fisico acumulado	Ejercicio Acumulado	Avance financiero Por Ejercer	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$ -	\$ 1,062,739.34												
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$ -	\$ 125,397.81												
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$ -	\$ 232,475.79												
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$ -	\$ 107,293.02												
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$ -	\$ 241,672.95												
6 SUMINISTROS	0.00%	\$ -	\$ 302,477.66												
7 FLETES	0.00%	\$ -	\$ 142,177.06												
8 EQUIPO	0.00%	\$ -	\$ 187,399.88												
9 ELECTROMECANICO	0.00%	\$ -	\$ 68,982.59												
TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00%	\$ -	\$ 138,489.54												
	0.00%	\$ -	\$ 100%												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)		FEDERAL \$ -	\$ 1,565,463.39												
		ESTATAL \$ -	\$ 1,043,642.26												
		MUNICIPAL \$ -	\$ -												
		PARTICIPANTES \$ -	\$ -												
Anticipo amortizado			\$ 30.00%												

Elaboró:

ING. LUIS ALBERTO OCEJIO ANDUZE
 COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
 DEPENDENCIA EJECUTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Autórizo:
 MTR. ANGEL RIVERO PALOMO
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
 PRESIDENTE DEL CORESE