



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-4B-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 31 de Diciembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto institucional: 011 S11201 INFRAESTRUCTURA BASICA

No. de reporte mensual: 2
Periodo que abarca: De: 1 de Diciembre de 2011
Al: 31 de Diciembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE KAMPOCOLCHE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Región indígena: 25 ZONA MAYA
Municipio (s): 002 FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO
Localidad (es): KAMPOCOLCHE QUINTANA ROO

Programa: SG ELECTRIFICACIÓN
Subprograma: 02 RURAL b) AMPLIACIÓN
Dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto)
Contratista: HORUS EDIFICACIONES S. A DE C.V.

No. de contrato: OP-FCP-R20-2011-24/11
Fecha de firma del contrato: 31 de Octubre de 2011
Monto del contrato: \$2,778,856.93 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecución: Inicio: 3 de Noviembre de 2011
Termino: 31 de Diciembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO				CALENDARIO DE EJECUCION												
Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
1	PRELIMINARES	PZA	143.000	\$ 381,704.26											\$ 48,059.99	
2	POSTES	PZA	44.000	\$ 328,843.14											\$ 81,423.99	
3	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION	PZA	21.000	\$ 124,554.81											\$ 46,437.15	
4	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION	PZA	44.000	\$ 110,275.85											\$ 30,161.87	
5	RETENIDAS	PZA	22.000	\$ 46,027.72											\$ 13,977.76	\$ 5,082.76
6	ALUMBRADO PUBLICO	PZA	63.000	\$ 258,706.99											\$ 72,290.36	\$ 16,561.39
7	CONDUCTORES	ML	3,275.000	\$ 600,119.06											\$ 179,577.75	
8	TRANSFORMADORESS	PZA	5.000	\$ 210,924.81											\$ 79,081.99	
9	ACOMETIDAS	PZA	97.000	\$ 696,554.91											\$ 70,661.47	
10	TRAMITE DE LIBRANZA	LTE	1.000	\$ 22,145.39											\$ 36,602.84	
Costo total de la obra				\$ 2,778,856.93											\$ 292,351.13	\$ 389,688.20
ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	\$ 1,667,914.16												\$ 453,865.01	\$ 1,214,049.14
	ESTATAL	20.00%	\$ 555,971.39												\$ 151,288.34	\$ 404,683.05
	MUNICIPAL	20.00%	\$ 555,971.39												\$ 151,288.34	\$ 404,683.05
	PARTICIPANTES	0.00%														
Avance Físico-Financiero Programado (%)															27.21%	72.79%
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)															27.21%	100.00%
SEGUIMIENTO				NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION												
Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)	
		Ejercido Acumulado	Por Ejercer	\$ 1,667,914.16	\$ 1,111,942.78											
1	PRELIMINARES	13.73%	\$ 381,704.26		381704.26											
2	POSTES	11.83%	\$ 328,843.14		328843.14											
3	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION	4.48%	\$ 124,554.81		124554.81											
4	ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION	3.97%	\$ 110,275.85		110275.85											
6	RETENIDAS	1.66%	\$ 46,027.72		46027.72											
6	ALUMBRADO PUBLICO	9.31%	\$ 258,706.99		258706.99											
7	CONDUCTORES	21.59%	\$ 600,119.06		417801.39	\$ 182,317.67										
8	TRANSFORMADORESS	7.59%	\$ 210,924.81			210924.81										
9	ACOMETIDAS	25.06%	\$ 696,554.91			696554.91										
10	TRAMITE DE LIBRANZA	0.80%	\$ 22,145.39			22145.39										
Avance Global				100.00%	100.00%	0.00%										
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	\$ 1,667,914.16	\$ 0.00	\$ 1,667,914.16												
	ESTATAL	\$ 555,971.39	\$ 0.00	\$ -	\$ 555,971.39											
	MUNICIPAL	\$ 555,971.39	\$ 0.00	\$ -	\$ 555,971.39											
	PARTICIPANTES															
Anticipo amortizado				30.00%	500,374.26	\$ 333,582.83										
Acumulado					\$ 500,374.26	\$ 833,957.07										

Elaboro:
ARQ. NORMA PATRICIA RAMÍREZ PECH
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Reviso y valido:
Mtro. ÁNGEL EZEQUEL RIVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORES

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".