



COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboración: 30 de Noviembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 Quintana Roo
Proyecto institucional: 011 S112 01 Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

No. de reporte mensual: 2
Periodo que abarca: De: 1 de Noviembre de 2011
Al: 30 de Noviembre de 2011

Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción:

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.F. (LAZARO CARDENAS - POLYUC), NUEVA LORIA A SAN ISIDRO PONIENTE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000; SUBTRAMO A CONSTRUIR: NUEVA LORIA A PLAN DE LA NORIA PONIENTE DEL KM. 24+700 AL 28+400. LOCALIDAD: PLAN DE LA NORIA PONIENTE, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, QUINTANA ROO.

Región Indígena: 25 Maya
Municipio (s): 006 Jose Maria Morelos
Localidad (es): PLAN DE LA NORIA PONIENTE

Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS
Subprograma: 02 RURAL , b) AMPLIACION
dependencia Ejecutora: Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de José Ma. Morelos)
Contratista: ABRAHAM RODRIGUEZ HERRERA

No. de contrato: JMM-DOPDU-CDI-EST-R33-31/11
Fecha de firma del contrato: 03 de octubre de 2011
Monto del contrato: \$15,327,750.16 (I.V.A. incluido)
Inicio: 10 de Octubre de 2011
Termino: 8 de Diciembre de 2011

PRESUPUESTO CONTRATADO

Partidas	U. Medida	Cantidad	Importe (\$)
1	TERRACERIAS	HA	14.80 \$ 134,634.52
2	CORTES	M3	23,288.04 \$ 1,228,084.03
3	TERRAPLEN	M3	45,585.67 \$ 4,040,349.78
4	OBRAS DE DRENAJE	M3	605.00 \$ 35,209.37
5	RELLENO	M3	325.00 \$ 33,679.62
6	CONCRETO HIDRAULICO	M3	47.05 \$ 146,261.84
7	TRABAJOS DIVERSOS	ML	3,095.00 \$ 1,533,832.80
8	PAVIMENTO	M3	5,810.59 \$ 3,075,178.64
9	MATERIAL ASFALTICO (RIEGO)	LTS	66,600.00 \$ 1,049,009.94
10	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	M3	1,332.00 \$ 3,636,449.51
11	SEÑALAMIENTO VERTICAL	ML	11,300.00 \$ 268,756.53
12	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	PZA	963.00 \$ 146,303.58
Costo total de la obra			\$ 15,327,750.16

ESTRUCTURA FINANCIERA (Acordada)	FEDERAL	60.00%	\$ 9,196,650.10
	ESTATAL	20.00%	\$ 3,065,550.03
	MUNICIPAL	20.00%	\$ 3,065,550.03
	PARTICIPANTES		

Avance Físico-Financiero Programado (%)
Avances Físico-Financiero Programado acumulado (%)

CALENDARIO DE EJECUCION

FEBRERO	MARZO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					\$ 134,634.52	\$ -	
					\$ 981,345.51	\$ 246,738.53	
					\$ 2,405,971.94	\$ 1,634,377.84	
					\$ 35,209.37	\$ -	
					\$ 33,679.62	\$ -	
					\$ 146,261.84	\$ -	
					\$ -	\$ 1,470,369.98	\$ 63,462.82
					\$ 1,318,112.14	\$ 1,757,066.51	
					\$ 359,718.41	\$ 689,291.53	
					\$ 911,842.44	\$ 2,724,607.07	
					\$ -	\$ 203,512.99	\$ 65,243.54
					\$ -	\$ 44,640.61	\$ 101,662.97
					\$ 6,326,775.78	\$ 8,770,605.06	\$ 230,369.32
					\$ 3,796,065.47	\$ 5,262,363.04	\$ 138,221.59
					\$ 1,265,355.16	\$ 1,754,121.01	\$ 46,073.86
					\$ 1,265,355.16	\$ 1,754,121.01	\$ 46,073.86
						41.28%	57.22%
						41.28%	98.50%
							1.50%
							100.00%

SEGUIMIENTO

Partidas	Avance físico acumulado	Avance financiero	
		Ejercido Acumulado	Por Ejercer
1	\$ 22,924.25		
2	\$ 416,176.56		
3	\$ 1,055,055.60		
4	\$ -		
5	\$ -		
6	\$ -		
7	\$ -		
8	\$ -		
9	\$ -		
10	\$ -		
11	\$ -		
12	\$ -		
Avance Global	\$ 1,494,156.41		

NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION

1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)
\$ 22,924.25							
\$ 416,176.56							
\$ 1,055,055.60							
\$ -							
\$ -							
\$ -							
\$ -							
\$ -							
\$ -							
\$ -							
\$ -							
\$ -							
\$ 1,494,156.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 896,493.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 298,831.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 298,831.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9.75%	0.00%						
9.75%	9.75%						

ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)	FEDERAL	\$ 896,493.85
	ESTATAL	\$ 298,831.28
	MUNICIPAL	\$ 298,831.28
	PARTICIPANTES	\$ -

Anticipo amortizado 30.00%
Acumulado

Elaboro:
ING. CARLOS DANIEL VAZQUEZ CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

Reviso y valido:
ING. ANGEL EZEQUIEL VERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, PRESIDENTE DEL CORES

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".