



**COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
SEGUIMIENTO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**

FORMATO
CDI-IB-02
VIGENCIA
2011

Fecha de elaboracion: 30 de septiembre de 2011

Clave y nombre de la Entidad Federativa: 23 QUINTANA ROO
Proyecto Institucional: 011 S112 01 Infraestructura Basica para la Atencion de Pueblos Indigenas

No. de reporte mensual 4
Periodo que abarca: De: 1 de septiembre de 2011
Al: 30 de septiembre de 2011

Nombre y descripcion de la obra, proyecto o accion:
Ampliación de Sistema de Distribución de Agua Potable en la localidad de Yaxche, Municipio Tulum, Quintana Roo.

Region Indigena: Maya
Municipio (s): 009 Tulum
Localidad (es): 0351 Yaxche

Programa: SC.-Agua Potable
Subprograma: 02.-Ampliacion
Dependencia Ejecutora: CAPA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Contratista: COPITRA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

No. de contrato: CAPA-PIBAL-01-OP-11
Fecha de firma del contrato: 07 DE JUNIO DEL 2011
Monto del contrato: \$2,199,919.17 (I.V.A. incluido)
Plazo de ejecucion: Inicio: 10 de Agosto de 2011
Termino: 09 de Noviembre de 2011

Partidas	SEGUIMIENTO		Por Ejercer	NUMERO E IMPORTE POR ESTIMACION											
	Avance fisico acumulado	Ejercido Acumulado		1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS)	7 (SIETE)	8 (OCHO)	9 (NUEVE)	10 (DIEZ)	11 (ONCE)	12 (DOCE)
1 PRELIMINARES	0.00%	\$	\$ 360,283.06												
2 RED DE DISTRIBUCION	0.00%	\$	\$ 50,188.93												
3 TOMAS DOMICILIARIAS	0.00%	\$	\$ 861,855.76												
4 CASETA DE CLORACION	0.00%	\$	\$ 117,762.68												
5 POZO DE CAPTACION	0.00%	\$	\$ 197,064.98												
6 SUMINISTROS	0.00%	\$	\$ 121,064.13												
7 FLETES	0.00%	\$	\$ 14,520.14												
8 EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00%	\$	\$ 271,621.58												
9 CERCO DE PROTECCION	0.00%	\$	\$ 96,561.76												
10 TANQUE DE ALAMACENAMIENTO	0.00%	\$	\$ 108,996.14												
	0.00%		100%												
ESTRUCTURA FINANCIERA (Aplicada en obra)		FEDERAL \$	\$ 1,319,951.49												
		ESTATAL \$	\$ 879,967.66												
		MUNICIPAL \$	\$ -												
		PARTICIPANTES \$	\$ -												
Anticipo amortizado Acumulado			30.00%												

Elaboró:

Autorizó:

ING. LUIS ALBERTO OJEDA ANDUZE
COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA
DEPENDENCIA EJECUTORA

MRO. ANGEL AVERO PALOMO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTE DEL CORESE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".